

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 486 DL**
 Denumire proiectului: **Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a comuna Horodiște, raionul Rezina**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Horodiște și s. Slobozia-Horodiște, com. Horodiște, r-nul Rezina
 Beneficiar: Primăria com. Horodiște, r-nul Rezina
 Bugetul proiectului: 5.386.301,74 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 5.327.301,74 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 334-C11486DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 01.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 sondă forată și construită, cu o adâncime de 220,0 m, - 2 rezervoare de apă cu capacitatea de V=50m3, H=15m, montat;(inclus în urma modificării de proiect) - 1 stație de tratare a apei, construită/ instalată. (inclus în urma modificării de proiect) - Amenajarea platformei, - 1,15 km rețele electrice montate	Produs	- 1 sondă forată și construită, cu o adâncime de 220,0 m, - 2 rezervoare de apă cu capacitatea de V=50m3, H=15m, montat;(inclus în urma modificării de proiect) - 1 stație de tratare a apei, construită/ instalată. (inclus în urma modificării de proiect) - Amenajarea platformei, - 1,15 km rețele electrice montate	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare, prezentat de APL, nr. 02 din 10.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- 1 sondă forată și construită, cu o adâncime de 220,0 m, - 2 rezervoare de apă cu capacitatea de V=50m3, H=15m, montat;(inclus în urma modificării de proiect) - 1 stație de tratare a apei, construită/ instalată. (inclus în urma modificării de proiect) - Amenajarea platformei, - 1,15 km rețele electrice montate
-Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru 220 gospodării casnice din s. Horodiște și pentru alte 70 gospodării casnice din Slobozia-Horodiște și 2 instituții publice din teritoriu (gradiniță și gimnaziu); - 2 localități beneficiară de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	-Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru 220 gospodării casnice din s. Horodiște și pentru alte 70 gospodării casnice din Slobozia-Horodiște și 2 instituții publice din teritoriu (gradiniță și gimnaziu); - 2 localități beneficiară de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare, prezentat de APL, nr. 02 din 10.01.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	-Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru 220 gospodării casnice din s. Horodiște și pentru alte 70 gospodării casnice din Slobozia-Horodiște și 2 instituții publice din teritoriu (gradiniță și gimnaziu); - 2 localități beneficiară de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, la moment este în proces de actualizare a panoului informativ cu ulterioara instalare conform recomandărilor. - Mentenanța și întreținerea rețelei de apeduct este asigurată de Primăria Horodiște. - Gestiunea investiției a fost delegată către Întreprinderea Municipală "SCL Horodiște"; - Pentru sustenabilitatea sistemului de apeduct în anul 2025 primăria a bugetat 330 mii lei. - Din resursele APL, au fost conectate gratis la sistemul de apeduct, 5 gospodării social-vulnerabile. - Primăria a stabilit și aprobat tariful pentru metrul cub de apă utilizat din rețea.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea panoului informativ permanent, primăria a planificat din bugetul local suma de 620 lei; Transmiterea în gestiune a sistemului de apeduct creat către Întreprinderea Municipală "SCL Horodiște", prin decizia CL; Angajarea prin contract de muncă a persoanei responsabile pentru întreținerea bunului format; Primăria Horodiște va asigura întreținerea și dezvoltarea investiției.	- Menținerea și întreținerea rețelei de apeduct este asigurată de Primăria Horodiște. - Gestiunea investiției a fost delegată către Întreprinderea Municipală "SCL Horodiște"; - Pentru sustenabilitatea sistemului de apeduct în anul 2025 primăria a bugetat 330 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un sistem de alimentare cu apă construit, care include o sondă arteziană forată la o adâncime de 220 metri, două rezervoare de apă cu capacitatea de 50m3 fiecare și o stație de tratare a apei. De asemenea, se amenajează platforma necesară și se montează 1,15 km de rețele electrice. Acest sistem va asigura accesul la apă potabilă pentru 220 de gospodării din Horodiște, 70 de gospodării din Slobozia-Horodiște și două instituții publice (grădinița și gimnaziul).	La momentul actual, proiectul oferă acces direct la apă potabilă pentru 220 de gospodării din Horodiște și 70 de gospodării din Slobozia-Horodiște, ceea ce îmbunătățește semnificativ condițiile de trai. Locuitorii beneficiază de apă curată, reducând riscurile de boli cauzate de consumul apei nesigure. De asemenea, grădinița și gimnaziul din zonă au acum acces la apă potabilă, sprijinind igiena și sănătatea copiilor și respectând normele sanitare impuse de legislație. Proiectul contribuie astfel la creșterea nivelului de trai și la dezvoltarea infrastructurii locale, având un impact pozitiv asupra comunității.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 15.01.2025