

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 191 DL**
 Denumire proiectului: **Extinderea sistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemului de canalizare în sectorul III al satului Cotiușeni Mari, raionul Șoldănești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**
 Localitatea proiectului: **s. Cotiușeni Mari, r-nul Șoldănești**
 Beneficiar: **Primăria com. Cotiușeni Mari, r-nul Șoldănești**
 Bugetul proiectului: **6.878.541,56 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **6.878.541,56 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 336-C11191DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **09.06.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 8,182 km de rețea de apeduct din localitate, construită, extinsă ; - 1 stație de tratare Q50 m3/ora cu tot necesarul, construită; - 1 castel de apă potabilă, construit;	Produs	- 8,182 km de rețea de apeduct din localitate, construită, extinsă ; - 1 stație de tratare Q50 m3/ora cu tot necesarul, construită; - 1 castel de apă potabilă, construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/1 din 09.07.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate în perioada post-implementare, de către APL 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru 350 gospodării casnice cu 870 beneficiari din s. Cotiușeni Mari; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;
- Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru 350 gospodării casnice cu 870 beneficiari din s. Cotiușeni Mari; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru 350 gospodării casnice cu 870 beneficiari din s. Cotiușeni Mari; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/1 din 09.07.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate în perioada post-implementare, de către APL 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	- Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru 350 gospodării casnice cu 870 beneficiari din s. Cotiușeni Mari; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, APL este în proces de actualizare a panoului informativ; 3. Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, gestiunea fiind delegată Întreprinderea Municipală SERVICII COMUNAL-LOCATIVE COTIUȘENII MARI. Terenurile aferente obiectivelor de apă sunt întreținute de ÎM. 4. În scopul dezvoltării sistemului de apeduct, APL a depus proiect la PNSE-II, care nu a fost selectat spre finanțare, sunt în proces de identificare a noi surse de finanțare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. - APL va gestiona rețelele de apeduct construite și va asigura conectarea beneficiarilor direcți. - Investiția va fi delegată în gestiune ÎM din localitate.	-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, gestiunea fiind delegată Întreprinderea Municipală SERVICII COMUNAL-LOCATIVE COTIUJENII MARI. Terenurile aferente obiectivelor de apă sunt întreținute de ÎM. -În scopul dezvoltării sistemului de apeduct, APL a depus proiect la PNSE-II, care nu a fost selectat spre finanșare, sunt în proces de identificare a noi surse de finanțare.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru locuitorii din satul Cotiujenii Mari, prin construirea și extinderea unei rețele de apeduct de 8,182 km, care va deservi 350 de gospodării și 870 de beneficiari. Se va construi o stație de tratare a apei cu o capacitate de 50 m ³ /oră, echipată cu toate facilitățile necesare pentru asigurarea calității apei. De asemenea, se va construi un castel de apă potabilă pentru a sprijini distribuția eficientă a apei către locuitori.	Acces asigurat la sistemul de alimentare cu apă pentru cca 370 gospodării casnice și cca 870 beneficiari din s. Cotiujenii Mari. Beneficiarii finali dispun de o sursă sigură de apă.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 15.08.2024