

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 496 DL**
Denumire proiectului: **Construcția sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în comuna Pânășești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Pânășești și s. Ciobanca, com. Pânășești, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria com. Pânășești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 10.358.728,68 lei
Suma finanțată din FNDRL: 8.907.869,48 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 35-C11496DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 16,4 km de rețele de apeduct, construite; - 650 bransamente individuale construite;	Produs	- 16,4 km de rețele de apeduct, construite; - 650 bransamente individuale construite;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/9 din 14.06.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, post-implementare. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil, secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- 16,4 km de rețele de apeduct, construite; - 650 bransamente individuale construite;
- Acces pentru 808 gospodării casnice cu 1960 beneficiari, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct construit;	Rezultat	- Acces pentru 808 gospodării casnice cu 1960 beneficiari, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 3/9 din 14.06.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, post-implementare. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil, secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- Acces pentru 808 gospodării casnice cu 1960 beneficiari, conectați la sistemul de apeduct construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Sistemul de apeduct este gestionat de primărie, care are planuri de dezvoltare a serviciului; 4. APL a elaborat de extindere a sistemului de canalizare în localitate fiind la etapa de identificare a fondurilor. 5. APL este în proces de demarare a unui proiect finanțat de GIZ, prin care se planifică conectarea familiilor social vulnerabile la sistemul de apeduct. 6. Anual APL planifică resurse bugetare pentru mentenanța sistemului de apeduct construit.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -APL va gestiona și întreține sistemul de apeduct construit. -APL va planifica resurse pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului de apeduct.	Pentru plasarea elementelor de vizibilitate vizuală a fost alocata suma de 1,5 mii lei; Desemnarea unui specialist tehnic pentru întreținerea și gestionarea bunului format;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția unei rețele de apă potabilă de 16,4 km și a 650 de branșamente individuale, care vor permite accesul direct la apă pentru fiecare gospodărie. Prin aceste lucrări, 808 gospodării, reprezentând 1960 de persoane, vor beneficia de o aprovizionare cu apă, ceea ce va îmbunătăți considerabil condițiile de trai din localitate.	Creat acces la apă potabilă de calitate pentru 808 gospodării, asigurând astfel sănătatea și igiena pentru 1960 locuitori.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.10.2024