

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: C 11 14 DL

Denumire proiectului: **Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ nou pe străzile Gh. Asachi, C. Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, N. Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, Băile Herculane, E. Loteanu, E. Doga, A. Bernardazzi, M. Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**

Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

Beneficiar: Primăria or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

Bugetul proiectului: 3.894.650,12 lei

Suma finanțată din FNDRL: 2.906.918,18 lei

Data semnării contractului de finanțare: #515-M11014DL-2023

Data transmiterii obiectului: 21.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 turnuri de apă cu capacitatea de 50 m3 fiecare și H=18 m, construite; - 1 platforma amenajată	Produs	-2 turnuri de apă cu capacitatea de 50 m3 fiecare și H=18 m, construite; - 1 platforma amenajată	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/3 din 28.03.2024; -Notă informativă nr. 389 din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	-2 turnuri de apă cu capacitatea de 50 m3 fiecare și H=18 m, construite; - 1 platforma amenajată
-Acces asigurat la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 499 locatari, 217 gospodării din cartierul nou, 2 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit;	Rezultat	-Acces asigurat la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 499 locatari, 217 gospodării din cartierul nou, 2 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/3 din 28.03.2024; -Notă informativă nr. 389 din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024	-Acces asigurat la sistemul de rețeaua de alimentare cu apă a 499 locatari, 217 gospodării din cartierul nou, 2 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/3 din 28.03.2024. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Este inițiat din septembrie 2023 procesul de transmitere în gestiune a apeductului construit către SA „Apă Canal Chișinău”. - APL Vadul lui Vodă este în proces de identificare de noi fonduri pentru extinderea sistemului de apeduct. -Cca 40 cereri au fost depuse pentru conectarea la sistemul de apeduct.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct modernizate către SA „Apă Canal Chișinău”. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Este asigurat procesul de transmitere în gestiune a apeductului construit către SA „Apă Canal Chișinău”.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Va fi asigurat accesul la sistemul de alimentare cu apă a 499 locatari, 217 gospodării din cartierul nou al orașului, 2 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit;	- Este asigurat accesul la sistemul de alimentare cu apă a 499 locatari, 217 gospodării din cartierul nou al orașului, 2 agenți economici. - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de apeduct, construit. -Sistemul de apeduct a fost extins într-un sector nou, fapt ce crește atractivitatea zonei pentru a locui și asigură cu apă potabilă de calitate sectorul locativ.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 25.04.2024