

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 578 DL**  
 Denumire proiectului: **Asigurarea condițiilor de trai la nivel orășenesc prin accesibilitatea la sanitația de calitate europeană**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: or. Căușeni, r-nul Căușeni  
 Beneficiar: Primăria or. Căușeni, r-nul Căușeni  
 Bugetul proiectului: 10.237.828,31 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 9.823.378,55 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 310-S11578DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 28.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 sectoare a orasului Căușeni cu acces la sistemul de canalizare, - 5,734 km de sistem de canalizare construit	Produs	- 2 sectoare a orasului Căușeni cu acces la sistemul de canalizare, - 5,734 km de sistem de canalizare construit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 11/13 din 07.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.02.2025	- 2 sectoare a orasului Căușeni cu acces la sistemul de canalizare, - 5,734 km de sistem de canalizare construit
Acces la sistem de canalizare pentru 2639 de locuitori din sectoarele Causenii Noi si Mocana. - 1 localitate cu acces la sistemul de canalizare construit,	Rezultat	Acces la sistem de canalizare pentru 2639 de locuitori din sectoarele Causenii Noi si Mocana. - 1 localitate cu acces la sistemul de canalizare construit,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 11/13 din 07.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.02.2025	Acces la sistem de canalizare pentru 2639 de locuitori din sectoarele Causenii Noi si Mocana. - 1 localitate cu acces la sistemul de canalizare construit,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, a fost preluată investiția prin decizia consiliului local nr. 11/16 din 07.11.2024. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1,2 mii lei cost. - Gestiunea sistemului de canalizare construit este asigurată de Primăria orașului Căușeni, care este în proces de delegare a gestiunii către ÎM „Apă-Canal Căușeni”. - Procesul de conectare a gospodăriilor la sistemul de canalizare este în desfășurare în sectoarele „Căușenii Noi” și „Mocana”. Până în prezent, din cca 350 de gospodării, 60 au fost deja racordate. - Conform planului anual al primăriei, străzile cu cel puțin 90% canalizare finalizată beneficiază de reparații. Până în prezent, în sectoarele Căușenii Noi și Mocana, unde s-a construit canalizarea, au fost betonate 370 m de drum. - În scopul dezvoltării sistemului de apă și canalizare, Primăria va implementa proiect prin intermediul Programului Național „Satul European Ediția II”, cu următorul obiectiv: reabilitarea a 5 km de apeduct central.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Va fi delegată gestiunea și întreținerea investiției Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Căușeni”. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	- Gestiunea sistemului de canalizare construit este asigurată de Primăria orașului Căușeni, care este în proces de delegare a gestiunii către ÎM „Apă-Canal Căușeni”. - Conform planului anual al primăriei, străzile cu cel puțin 90% canalizare finalizată beneficiază de reparații. Până în prezent, în sectoarele Căușenii Noi și Mocana, unde s-a construit canalizarea, au fost betonate 370 m de drum. - În scopul dezvoltării sistemului de apă și canalizare, Primăria va implementa proiect prin intermediul Programului Național „Satul European Ediția II”, cu următorul obiectiv: reabilitarea a 5 km de apeduct central.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează extinderea sistemului de canalizare în orașul Căușeni, cu 5,734 km, asigurând accesul la sanitație modernă pentru 2.639 de locuitori din sectoarele „Căușenii Noi” și „Mocana”.	Asigurat accesul la sistemul de canalizare construit pentru 2.639 de locuitori din sectoarele Căușenii Noi și Mocana, îmbunătățind semnificativ condițiile de trai, reducând riscurile pentru sănătate și poluarea mediului în orașul Căușeni.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 26.02.2025**