

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 124 DL**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de apeduct și renovarea sondelor arteziene existente cu numărul cadastral 8519316.066 și 8519316.067 din satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă**

Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Ermoclia, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Ermoclia, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 5.203.025,33 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5.156.639,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 14-S11124DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2,2 km rețele de apeduct construite, -2 statii de captare a apei potabile reabilite, -2 turnuri de apa V=100m3 construite, -0,12km de retea LEA 10 kV -0,18 km de Rețea 04 kV	Produs	-2,2 km rețele de apeduct construite, -2 statii de captare a apei potabile reabilite, -2 turnuri de apa V=100m3 construite, -0,12km de retea LEA 10 kV -0,18 km de Rețea 04 kV	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 18.04.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 306 din 8.11.2024. - Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, locuitorii satului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	-2,2 km rețele de apeduct construite, -2 statii de captare a apei potabile reabilite, -2 turnuri de apa V=100m3 construite, -0,12km de retea LEA 10 kV -0,18 km de Rețea 04 kV
Acces la sistemul de apa pentru 39 de gospodării cu 128 de locuitori, 1 instituție publică.	Rezultat	Acces la sistemul de apa pentru 39 de gospodării cu 128 de locuitori, 1 instituție publică.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/1 din 18.04.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 306 din 8.11.2024. - Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, locuitorii satului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024	Acces la sistemul de apa pentru 39 de gospodării cu 128 de locuitori, 1 instituție publică.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, preluate costurile prin decizia consiliului local nr. 6/2 din 28.08.2024. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. -Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Întreprinderea Municipală din Ermoclia. -Inclusiv APL a specificat că deține garanție de bună execuție a lucrarilor executate de 5 ani și după caz va notifica antreprenorul pentru înlăturarea deficiențelor înregistrate pe parcurs.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Va fi delegată gestiunea și întreținerea investiției Întreprinderii Municipale din localitate. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	-Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Întreprinderea Municipală din Ermoclia. -Inclusiv APL a specificat că deține garanție de bună execuție a lucrărilor executate de 5 ani și după caz va notifica antreprenorul pentru înlăturarea deficiențelor înregistrate pe parcurs.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul presupune construcția a 2,2 km de rețele de apeduct și reabilitarea a două stații de captare a apei potabile, pentru a asigura accesul la apă curată. De asemenea, vor fi construite două turnuri de apă și extinse rețelele electrice LEA 10 kV și 0,4 kV la turnurile de apă. Se va crea acces la apă de calitate pentru toți locuitorii localității.	Este asigurat acces la sistem de apeduct modernizat pentru cca 3974 locuitori, 8 instituții publice și 1067 gospodării.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.11.2024