

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 305 DL
Denumire proiectului: Extinderea rețelei de iluminat stradal în satul Chetrosu, raionul Drochia
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului: s. Chetrosu, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria s. Chetrosu, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 744.052,40 lei
Suma finanțată din FNDRL: 742.089,88 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 47-N12305DL-2022
Data transmiterii obiectului: 16.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 14 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 11 piloni pentru rețea de iluminat stradali, instalați; - 213 de LED-uri pentru sistemul de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 14 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 11 piloni pentru rețea de iluminat stradali, instalați; - 213 de LED-uri pentru sistemul de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 207 din data de 13.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.06.2024	- 14 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 11 piloni pentru rețea de iluminat stradali, instalați; - 213 de LED-uri pentru sistemul de iluminat stradal, instalate;
- Acces asigurat pentru 600 de gospodării casnice cu 1 340 beneficiari, 16 agenți economici, 524 gospodării țărănești, 2 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Acces asigurat pentru 600 de gospodării casnice cu 1 340 beneficiari, 16 agenți economici, 524 gospodării țărănești, 2 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentația tehnico-financiară; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 207 din data de 13.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.06.2024	- Acces asigurat pentru 600 de gospodării casnice cu 1 340 beneficiari, 16 agenți economici, 524 gospodării țărănești, 2 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ. - Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, APL a angajat un specialist pe 0.5 unități pentru mentenanța sistemului. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public. APL în 2024 a contractat servicii de extindere a iluminat stradal în localitate, în sumă de 359 mii lei. - Pentru achitarea iluminatului stradal, în anul 2023 în bugetul APL au fost planificate 190 mii lei, în 2024 sunt 300 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	-Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, APL a angajat un specialist pe 0.5 unități pentru mentenanța sistemului. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public. APL în 2024 a contractat servicii de extindere a iluminat stradal în localitate, în sumă de 359 mii lei. - Pentru achitarea iluminatului stradal, în anul 2023 în bugetul APL au fost planificate 190 mii lei, în 2024 sunt 300 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de iluminat stradal va construi 14 km de rețea nouă și va instala 11 piloni noi, echipați cu 213 LED-uri moderne. De sistemul de iluminat stradal va beneficia 600 de gospodării casnice, cu un total de 1.340 de beneficiari, 16 agenți economici și 524 de gospodării țărănești. De asemenea, două instituții publice vor avea acces la acest sistem reabilitat. Implementarea acestui proiect va asigura un acces îmbunătățit la iluminatul stradal pentru localitate, oferind un mediu mai sigur și mai luminos pentru toți locuitorii.	În prezent, gradul de acoperire cu serviciul de iluminat stradal constituie 90%. Implementarea proiectului a îmbunătățit considerabil calitatea vieții pentru cele 600 de gospodării casnice, cu 1.340 de beneficiari, oferindu-le un iluminat stradal mai eficient și sigur. Agenții economici beneficiază de o vizibilitate mai bună, ceea ce poate stimula activitatea economică și siguranța afacerilor. Pentru cele 524 de gospodării țărănești, iluminatul va reduce riscul de incidente nocturne. Cele două instituții publice vor putea oferi servicii mai bune într-un mediu bine iluminat. Întreaga localitate va beneficia de o infrastructură modernizată, sporind siguranța și confortul comunității.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului
3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
3. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate, APL și-a asumat angajament de aprobare PAD până în luna iulie 2024.
5. Riscuri majore nu au fost identificate;
6. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.06.2024