

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 409 DL
 Denumire proiectului: Asigurarea unui mediu de viață sigur și confortabil în comuna Cuhureștii de Jos, raionul Florești, prin extinderea rețelei de iluminat stradal
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
 Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public
 Localitatea proiectului: s. Cuhureștii de Jos și s. Țipordei, com. Cuhureștii de Jos, r-nul Florești
 Beneficiar: Primăria com. Cuhureștii de Jos, r-nul Florești
 Bugetul proiectului: 963.866,10 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 954.322,88 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 361-N12409DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 26.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 15,34 km de rețea de iluminat stradal construit; - 311 corpuri de iluminat stradal instalate;	Produs	- 15,34 km de rețea de iluminat stradal construit; - 311 corpuri de iluminat stradal instalate;	1. Vizită de monitorizare; - Analiza documentară a dosarului proiectului; - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 22.04.2024; - Notă informativă din 30.05.2024 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	- 15,34 km de rețea de iluminat stradal construit; - 311 corpuri de iluminat stradal instalate;
-Acces îmbunătățit pentru 1 085 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1 085 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizită de monitorizare; - Analiza documentară a dosarului proiectului; - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 22.04.2024; - Notă informativă din 30.05.2024 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	-Acces îmbunătățit pentru 1 085 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/1 din 22.04.2024	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Menținerea și asigurarea bunei funcționări ai sistemului de iluminat este asigurată de APL Cuhureștii de Jos, este activă perioada de garanție a sistemului de iluminat. - Sunt alocate resurse din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de energie pentru iluminare stradală. - A fost extinsă rețeaua de iluminat stradal cu instalarea a 18 corpuri de iluminat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ. -Vor fi întreprinse acțiuni de sustenabilitate a sistemului de iluminat public.	- Sunt alocate resurse din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de energie pentru iluminare stradală, estimativ 80 mii lei anual. - Menținerea și asigurarea bunei funcționări ai sistemului de iluminat este asigurată de APL Cuhureștii de Jos, este activă perioada de garanție a sistemului de iluminat. - A fost extinsă rețeaua de iluminat stradal cu instalarea a 22 corpuri de iluminat.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele așteptate ale prezentului proiect sunt construirea unei rețele de iluminat stradal cu o lungime totală de 15,34 km și instalarea a 311 corpuri de iluminat stradal. Aceste măsuri vor îmbunătăți accesul la iluminatul public pentru 1.085 de beneficiari și vor deservi cinci instituții publice și social-culturale. O localitate va beneficia integral de noua rețea de iluminat stradal, sporind astfel siguranța și confortul comunității.	Instituțiile publice și social-culturale beneficiază de un mediu mai sigur și mai accesibil, favorizând activitățile comunitare și sociale. Cei 1085 locuitori dispun de un grad crescut de securitate pe timp de noapte, reducând riscul de accidente și infracțiuni. Iluminatul stradal modernizat contribuie la dezvoltarea economică locală prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a afacerilor și serviciilor. Astfel, proiectul are un impact pozitiv asupra calității vieții și coeziunii comunității din Cuhureștii de Jos.
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 31.05.2024