

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 627 DL  
Denumire proiectului: Alimentarea cu energie electrică a iluminatului stradal exterior în satul Clocușna, raionul Ocnîța  
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale  
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public  
Localitatea proiectului: s. Clocușna, r-nul Ocnîța  
Beneficiar: Primăria s. Clocușna, r-nul Ocnîța  
Bugetul proiectului: 1.369.334,61 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.369.334,61 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 367-N12627DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 23,65 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 379 corpuri de iluminat stradal, instalate; -16 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 23,65 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 379 corpuri de iluminat stradal, instalate; -16 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.12.2024 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - PAD aprobat prin decizia CL nr.5/4 din 20.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	- 23,65 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 379 corpuri de iluminat stradal, instalate; -16 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 2 093 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2 093 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.12.2024 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - PAD aprobat prin decizia CL nr.5/4 din 20.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	-Acces îmbunătățit pentru 2 093 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 500 lei; - Gestiunea investiției este asigurată de Primăria Clocușna care a angajat personal responsabil în acest sens, fiind încheiat contractul de deservire tehnică a instalațiilor electice, cca 9 mii lei pentru 3 luni cumulative de activitate. - Gradul de acoperire cu iluminat stradal al localității constituie cca 90%, Primăria planifică accesarea de noi fonduri cât și planificarea în bugetul local a acestora pentru acoperirea integrală a localității cu iluminat stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității sistemului de iluminat creat. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ, 500 lei cost.	Gestiunea investiției este asigurată de Primăria Clocușna care a angajat personal reposabil în acest sens, fiind încheiat contractul de deservire tehnică a instalațiilor electrice, cca 9 mii lei pentru 3 luni cumulative de activitate. -Pentru instalarea panoului informativ a fost achitat 500 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Clocușna, se va construi o rețea de iluminat stradal extinsă pe 23,65 km, cu 379 de corpuri de iluminat și 16 piloni instalați. Proiectul va oferi un acces îmbunătățit la iluminatul stradal pentru 2.093 de beneficiari din localitate.	Acces îmbunătățit pentru 2 093 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit. Infrastructura construită facilitează deplasarea în siguranță a beneficiarilor pe timp de noapte în localitatea Clocușna. Gradul de acoperire a localității cu iluminat stradal a crescut la cca 90%.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 05.12.2024**