

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 396 DL  
 Denumire proiectului: Asigurarea securității populației prin instalarea corpurilor de iluminat stradal în satul Hiliuți  
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale  
 Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public  
 Localitatea proiectului: s. Hiliuți, r-nul Rîșcani  
 Beneficiar: Primăria s. Hiliuți, r-nul Rîșcani  
 Bugetul proiectului: 340.190,60 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 249.981,40 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 368-N12396DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 31.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 4,25 km de rețea de iluminat stradal, reabilitat; - 110 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 4,25 km de rețea de iluminat stradal, reabilitat; - 110 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/1; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 21.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	-5,5 km de rețea de iluminat stradal, reabilitat;
- Acces îmbunătățit pentru 250 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 250 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/1; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 21.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024	- Acces îmbunătățit pentru 250 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public, 18 mii lei planificate în anul curent. - APL este în proces de planificare pentru deschiderea unei întreprinderi municipale care va gestiona ulterior sistemul de iluminat.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create.</p> <p>-Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ, suma planificată 1 mii lei.</p> <p>-Beneficiarul va prevedea în buget resurse financiare pentru întreținerea iluminatului stradal.</p>	<p>- Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este asigurat de către APL.</p> <p>- APL a planificat în bugetul local 18 mii lei pentru întreținerea serviciului de iluminat public.</p> <p>-1 mii lei a fost achitat pentru instalarea unui panou informativ.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Reabilitarea a 5,5 km de rețea de iluminat stradal, va îmbunătăți accesul la iluminat stradal pentru 250 de beneficiari, oferindu-le un mediu mai sigur și mai accesibil.	Se atestă o siguranță a celor cca 300 de beneficiari direcți din satul Hiliuți. Instalarea iluminatului stradal reduce riscul de accidente și incidente pe timp de noapte, oferind un mediu mai sigur pentru pietoni și șoferi. Rețeaua de iluminat reabilitată contribuie la descurajarea activităților infracționale, crescând sentimentul de securitate în comunitate. Locuitorii pot circula mai liber și în siguranță, ceea ce poate stimula activitățile sociale și economice în zonă.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 22.06.2024**