

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 12 608 DL**
Denumire proiectului: **Reabilitarea iluminatului stradal pe traseul G109, ce unește localitățile Speia, Șerpeni, Delacău, Puhăceni, amplasate în zona de securitate**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2** Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului: s. Speia, r-nul Anenii Noi
Beneficiar: Primăria s. Speia, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului: 286.118,07 lei
Suma finanțată din FNDRL: 283.005,07 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 352-C12608DL-2022
Data transmiterii obiectului: 14.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1,5 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 36 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 1,5 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 36 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Nota informativă cu acțiuni realizate în perioada post-implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- 1,5 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 36 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 22 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 3000 beneficiari direcți din Speia, la sistemul de iluminat stradal construit; - 4 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit.	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 3000 beneficiari direcți din Speia, la sistemul de iluminat stradal construit; - 4 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit.	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Nota informativă cu acțiuni realizate în perioada post-implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	- Acces îmbunătățit pentru 3000 beneficiari direcți din Speia, la sistemul de iluminat stradal construit; - 4 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; 3. Serviciul de iluminat public este gestionat de APL Speia, care planifică în buget resurse pentru achitarea energiei. 4. APL este în proces de conceptualizare PAD care va fi aprobat la ședința următoare a Consiliului Local.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-APL va gestiona serviciul de iluminat public stradal și va identifica resurse financiare din bugetul local al primăriei pentru achitarea consumului. -Vor fi asigurate măsuri privind vizibilitatea proiectului.	Serviciul de iluminat public este gestionat de APL Speia, care planifică în buget resurse pentru achitarea energiei. Inclusiv mentenanța este asigurat și de antreprenorul care a executat lucrările. Ulterior după expirarea perioadei de garanție, va fi încheiat contract individual de muncă cu un specialist tehnic/ electrician pentru întreținerea sistemului de mentenanță.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitare a iluminatului stradal pe traseul G109, care conectează localitățile Speia, Șerpeni, Delacău și Puhăceni, prin construirea unei rețele de iluminat stradal de 1,5 km, instalarea a 36 de corpuri de iluminat și 22 de piloni. Acest proiect va îmbunătăți accesul la iluminatul stradal pentru 3000 de beneficiari direcți din Speia. De asemenea, vor fi instalați 4 piloni suplimentari pentru rețeaua de iluminat.	Iluminatul stradal instalat pe traseul G109 are un impact social semnificativ, îmbunătățind siguranța și calitatea vieții pentru locuitorii din cele cinci localități proxime: Speia, Șerpeni, Delacău, Puhăceni și Telița. Acesta reduce riscul de accidente pe timp de noapte și descurajează activitățile infracționale, oferind un mediu mai sigur pentru comunitate. Iluminatul stradal modernizat creează un sentiment de securitate și bunăstare, sporind calitatea vieții pentru toți rezidenții.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Inclusiv APL este în proces de conceptualizare PAD și urmează să îl aprobe prin DCL din luna 8-9 al anului 2024.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.07.2024