

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 12 165 DL**  
 Denumire proiectului: **Iluminat stradal în comuna Dobrușa, raionul Șoldănești**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Dobrușa, s. Recești și s. Zahorna, com. Dobrușa, r-nul Șoldănești  
 Beneficiar: Primăria com. Dobrușa, r-nul Șoldănești  
 Bugetul proiectului: 1.115.544,94 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.115.544,94 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 44-C12165DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 07.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-10,704 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 279 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate;	Produs	-10,704 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 279 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Decizia CL nr. 1-16 din 12.03.2024 de aprobare a PAD; - Notă info APL privind acțiunile post-implementare, nr. 657 din 14.06.2024 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	-10,704 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 279 corpuri de iluminat stradal de tip LED, instalate;
-Acces îmbunătățit pentru 554 gospodării casnice cu 474 familii și 1311 beneficiari, conectați la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Dobrușa, Recești, Zahorna);	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 554 gospodării casnice cu 474 familii și 1311 beneficiari, conectați la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Dobrușa, Recești, Zahorna);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Decizia CL nr. 1-16 din 12.03.2024 de aprobare a PAD; - Notă info APL privind acțiunile post-implementare, nr. 657 din 14.06.2024 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 14.08.2024	-Acces îmbunătățit pentru 554 gospodării casnice cu 474 familii și 1311 beneficiari, conectați la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Dobrușa, Recești, Zahorna);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ în suma de 1000 lei); 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este încheiat contract de deservire tehnică cu SA RED Nord, decizia consiliului nr. 2-6 din 03.04.2024. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și achitarea consumului de energie electrică, 9.37 mii lei pentru deservirea tehnică a iluminatului public;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi identificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -APL va asigura dezvoltarea continuă a serviciului de iluminat public, inclusiv va asigura mentenanța acestuia. -Va fi delegată gestiunea investiției și deservirea către SA Red Nord, oficiul Florești.	-Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este încheiat contract de deservire tehnică cu SA RED Nord, decizia consiliului nr. 2-6 din 03.04.2024. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și achitarea consumului de energie electrică, 9.37 mii lei pentru deservirea tehnică a iluminatului public;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de iluminat stradal din comuna Dobrușa va îmbunătăți considerabil accesul la infrastructura modernă de iluminat public pentru 554 gospodării și 1311 locuitori din cele trei localități implicate: Dobrușa, Recești și Zahorna. Prin instalarea a 279 de corpuri de iluminat stradal de tip LED pe o rețea extinsă de 10,704 km, se va asigura un mediu mai sigur și mai bine iluminat pe timpul nopții. De asemenea, proiectul va contribui la reducerea consumului de energie și a costurilor asociate datorită utilizării tehnologiei LED eficiente.	Proiectul de iluminat stradal din comuna Dobrușa este resimțit prin creșterea siguranței pentru cei 1311 locuitori din cele 554 gospodării, care se bucură de străzi mai bine iluminate. Folosirea tehnologiei LED reduce consumul energetic, generând economii la nivel local. Inclusiv comuna Dobrușa este traversată de drumurile G-46 și L-194 pe care se atestă un trafic intens și iluminatul pe timp de noapte asigură securitatea rutieră atât a localnicilor cât și a traficului rutier.
---	---	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 15.08.2024**