

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 12 528 DL**  
Denumire proiectului: **Montarea rețelelor electrice exterioare pentru iluminarea străzilor din satele Hircești și Drujba, comuna Hircești, raionul Ungheni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura **1.2** Instalarea iluminatului public  
Localitatea proiectului: s. Hircești și s. Drujba, com. Hircești, r-nul Ungheni  
Beneficiar: Primăria com. Hircești, r-nul Ungheni  
Bugetul proiectului: 1.111.729,15 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.092.007,50 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 380-C12528DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 19.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 16,212 km de rețea de iluminat stradal, construit;	Produs	- 16,212 km de rețea de iluminat stradal, construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL 3/8 din 11.06.2024; - Notă informativă nr. 85 din 24.10.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- 16,212 km de rețea de iluminat stradal, construit;
-Acces îmbunătățit pentru 1359 beneficiari, conexiuni la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Hircești și Drujba);	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1359 beneficiari, conexiuni la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Hircești și Drujba);	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL 3/8 din 11.06.2024; - Notă informativă nr. 85 din 24.10.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	-Acces îmbunătățit pentru 1359 beneficiari, conexiuni la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit (Hircești și Drujba);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cite un panou informativ în cele 2 sate; 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, timp de 5 ani mentenanța va fi asigurată de antreprenorul care a executat lucrările în baza garanției de bună execuție. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public și achitarea energiei electrice. 5. Primăria Hircești este responsabilă de gestionarea sistemului de iluminat public.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi identificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -APL va asigura dezvoltarea continuă a serviciului de iluminat public, inclusiv va asigura mentenanța acestuia. -Va fi asigurată întreținerea sistemului de iluminat public în baza garanției de bună execuție oferită de antreprenorul care a realizat lucrările.	Pentru plasarea elementelor de identitate vizuală, primăria a alocat resurse financiare. După consumarea perioadei de garanție va fi angajat un specialist în domeniu pentru întreținerea și gestionarea bunului format;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satele Hîrcești și Drujba din comuna Hîrcești, raionul Ungheni, se va construi o rețea de iluminat stradal, cu o lungime de 16,212 km. Această infrastructură va asigura accesul la iluminatul public pentru 1359 de locuitori, îmbunătățind siguranța și confortul pe timpul nopții.	Rețeaua de iluminat stradal construită pe cei 16,212 km din satele Hîrcești și Drujba oferă în prezent siguranță și confort celor 1359 de locuitori și vizitatorilor comunei care beneficiază acum de iluminat public pe timpul nopții.
---	--	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 23.10.2024**