

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 12 164 DL**
Denumire proiectului: **Extinderea sistemului de iluminat public stradal în satul Selemet, raionul Cimișlia**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**
Localitatea proiectului: **s. Selemet, r-nul Cimișlia**
Beneficiar: **Primăria s. Selemet, r-nul Cimișlia**
Bugetul proiectului: **2.051.071,41 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.028.281,41 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 355-S12164DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **06.03.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 12,847 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 370 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 12 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;	Produs	- 12,847 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 370 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 12 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL 3/1 din 16.03.2023; - Notă informativă nr. 116 din 27 mai 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	- 12,847 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 370 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 12 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 537 gospodării casnice cu 1642 beneficiari, 17 agenți economici și 15 instituții publice , la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 537 gospodării casnice cu 1642 beneficiari, 17 agenți economici și 15 instituții publice , la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL 3/1 din 16.03.2023; - Notă informativă nr. 116 din 27 mai 2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	-Acces îmbunătățit pentru 537 gospodării casnice cu 1642 beneficiari, 17 agenți economici și 15 instituții publice , la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. În perioada post-implementare au fost alocate resurse pentru mentenanța sistemului de iluminat, în sumă de 72 mii lei. 4. Au fost schimbați o parte din pilonii din lemn, fiind cheltuiți 54 mii lei. 5. APL a creat o bază de date pentru evidența a 11 PT-uri, în scopul eficientizării iluminatului stradal și monitorizării serviciului. 6. Este desemnat un electrician care asigură monitorizarea și mentenanța sistemului de iluminat public. 7. În scopul asigurării sistemului de iluminat public cu energie proprie din resurse regenerabile, este elaborată documentația tehnică pentru construcția unui parc fotovoltaic cu puterea de 200kw.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create, inclusiv contract încheiat cu operatorul de prestări servicii. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	-În perioada post-implementare au fost alocate resurse pentru mentenanța sistemului de iluminat, în sumă de 72 mii lei. -Au fost schimbați o parte din pilonii din lemn, fiind cheltuiți 54 mii lei. -Este desemnat un electrician care asigură monitorizarea și mentenanța sistemului de iluminat public.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În urma implementării proiectului de iluminat stradal se prevede construirea a 12,847 km de rețea de iluminat stradal și instalarea a 370 corpuri de iluminat stradal. De asemenea, vor fi instalați 12 piloni electrici pentru susținerea rețelei de iluminat. Proiectul va îmbunătăți accesul la iluminatul stradal pentru 537 de gospodării casnice, beneficiind astfel 1642 de persoane. De asemenea, 17 agenți economici și 15 instituții publice vor beneficia de pe urma acestui proiect. În final, o localitate întreagă va avea acces la noua rețea de iluminat stradal construită.	Implementarea proiectului de iluminat stradal are un impact semnificativ asupra grupurilor țintă. Cele 537 de gospodării casnice, cu un total de 1642 de beneficiari, beneficiază de o siguranță sporită pe timp de noapte, reducând riscul de accidente și criminalitate. Cei 17 agenți economici din zonă se bucură de un mediu de afaceri mai sigur și mai atractiv, stimulând activitatea economică locală. Cele 15 instituții publice, inclusiv școli și centre comunitare, au acces mai sigur și o mai bună vizibilitate pe timp de noapte, îmbunătățind accesul și utilizarea acestor servicii inclusiv în timpul iernii. Întreaga comunitate experimentează un nivel de trai îmbunătățit datorită infrastructurii moderne de iluminat stradal.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 29.05.2024