

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 520 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița, raionul Soroca, etapa I**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Volovița, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria com. Volovița, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 8.107.218,15 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.076.935,37 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 344-N11520DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 25.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-16,15 km, de sistem de alimentare cu apa construit -1 stație de tratare a apei potabile, construită	Produs	-16,15 km, de sistem de alimentare cu apa construit -1 stație de tratare a apei potabile, construită	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 6/1 din 11.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 12.03.2025	-16,15 km, de sistem de alimentare cu apa construit -1 stație de tratare a apei potabile, construită
-Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 420 de gospodării cu 1295 de beneficiari în total dintre care 13 agenți economici și 7 instituții publice 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 420 de gospodării cu 1295 de beneficiari în total dintre care 13 agenți economici și 7 instituții publice 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 6/1 din 11.11.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 12.03.2025	-Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 420 de gospodării cu 1295 de beneficiari în total dintre care 13 agenți economici și 7 instituții publice 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), în proces de actualizare panou informativ permanent cu ulterioara instalare; 3. Gestiunea sistemului de apeduct a fost delegată către SA „Servicii Comunale Florești” (prin Decizia nr. 5/2 din 20.08.2024), care asigură întreținerea sistemului și monitorizarea periodică a calității apei. 4. În scopul extinderii sistemului de apeduct și în satul Alexandru cel Bun din cadrul comunei Volovița, se implementează un proiect de dezvoltare regională „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în șapte localități din raionul Soroca” finanțat din sursele FNDRL și contribuții locale. Acesta prevede construcția rețelelor de alimentare cu apă potabilă din râul Nistru, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii satului. 5. Până în prezent, au fost conectate la sistemul de apeduct 364 de gospodării din cele 420 planificate, iar instituțiile publice precum gimnaziul, grădinița, primăria și punctul medical au fost racordate la rețea, asigurând condiții mai bune pentru educație și sănătate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare, periodic vor fi efectuate inspecții și se va verifica apeductul pentru a fi menținut în stare optimă. - Gestiunea sistemului de apeduct creat va fi delegată SA „Apă-Canal Soroca”.	Conform Planului de asigurare durabilitate, APL a luat sistemul de alimentare cu apă la evidenta primăriei, A planificat mijloace financiare în suma de 5760 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent; Consiliul local Volovița prin decizia nr. 5/2 din 20.08.2024 a transmis în gestiune bunul format către SA”Servicii comunale Florești”;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția a 16,15 km de rețea de alimentare cu apă și unei stații de tratare a apei potabile. Asigurând accesul la apă potabilă pentru 420 de gospodării din satul Volovița, însumând 1295 de beneficiari, inclusiv 13 agenți economici și 7 instituții publice.	Impactul social al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din localitatea Volovița prin accesul sigur și permanent la apă potabilă. Cca 1295 locuitori beneficiază de sistemul de apeduct construit.
---	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.03.2025