

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 183 DL**  
 Denumire proiectului: **Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Roșcani, r-nul Anenii Noi  
 Beneficiar: Primăria s. Roșcani, r-nul Anenii Noi  
 Bugetul proiectului: 1.462.423,15 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.447.893,87 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 20-C11183DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 14.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3,581 km de rețele magistrale și de apeduct reabilitate , - 11 camine de vane instalate.	Produs	- 3,581 km de rețele magistrale și de apeduct reabilitate , - 11 camine de vane instalate.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Planul de asigurare durabilitate din data de 24.01.2023. - Nota informativa nr. 456 din 13.12.2023, cu acțiuni realizate. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare a proiectului. - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din 21.09.2023. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- 3,581 km de rețele magistrale și de apeduct reabilitate. - 11 camine de vane instalate.
-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 400 de gospodării și 5 instituții publice, 15 agenți economici în total circa 800 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat	Rezultat	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 400 de gospodării și 5 instituții publice, 15 agenți economici în total circa 800 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Planul de asigurare durabilitate din data de 24.01.2023. - Nota informativa nr. 456 din 13.12.2023, cu acțiuni realizate. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare a proiectului. - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din 21.09.2023. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 400 de gospodării și 5 instituții publice (Grădinița, Gimnaziu, Centrul Medicilor de familie, APL, Întreprindere municipală, 15 agenți economici în total circa 800 de beneficiari, care constituie 100 % Magistralele apeductului

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea întreținerii corespunzătoare a rețelelor exterioare de alimentare cu apă potabilă. Prestarea serviciului de alimentare cu apă către consumatorii s. Roșcani asigurat pe parcursul a 24 ore /zi , 7 zile per săptămână. Desemnarea în fiecare sector a responsabilului de informare și monitorizare a atitudinii față de mediu. Aprobarea unui program de instruire ecologică a populație. Alocarea surselor financiare pentru implementarea proiectelor ecologice.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului, precum și menținerea funcționalității infrastructurii amenajate, va fi asigurată din sursele Bugetului Local. În cadrul ședinței CL de aprobare a bugetului pentru anul viitor vor fi planificate resurse financiare suficiente pentru întreținerea adecvată a apeductului și buna activitate a sondei de aprovizionare cu apă potabilă. Totodată activitatea statutară a Întreprinderii Municipale are ca drept sarcină întreținerea rețelelor de apeduct, iar raportarea activității directorului întreprinderii, solidar cu primarul localității, față de CL și de beneficiari, reprezentând garantul sustenabilității proiectului. Optimizarea cheltuielilor semnificative prin lipsa finanțării lucrărilor de reparație în cazul avariilor de rețea. Optimizarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii Î.M "PrestServ" Roșcani, precum și obținerea personalului calificat și instruit în urma realizării acțiunilor prevăzute în proiect.	Rețelele de alimentare cu apă au fost transmise în gestiunea ÎM "Prest Serv Roșcani", care asigură întreținerea rețelelor exterioare de alimentare cu apă potabilă prin dezinfectarea și spălarea turnului și traseului de apă de 2 ori pe an, protejarea magistralei prin acoperirea cu nivelul necesar de pământ a șanțurilor formate în urma săpăturilor mecanice și manuale pentru evitarea înghețului și spargerii țevilor. ÎM "Prest Serv Roșcani" promovează acțiuni de protecție a mediului înconjurător prin măsuri de înverzire a spațiilor verzi. Au fost sădiți copaci în preajma fântinii arteziene.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Optimizarea cheltuielilor publice după reabilitarea sistemului de alimentare cu apă. Măsuri de igienă și securitate publică, sporite. Gradul de acoperire a rețelelor de apeduct reabilitat în proporție de 100%, cuprinzând toată localitatea. Magistralele apeductului din sectoarele Studenților și Tineretului renovate în proporție de 100%. Rata de acces la sistemul de apeduct în proporție de 100% pentru 800 cetățeni. Peste 400 de consumatori unici (gospodării) vor beneficia de apă potabilă. Fondul de Faună, Floră, Cingetic, în creștere.	Datorită renovării apeductului a crescut indicele de sănătate publică, prin sporirea normelor de igienă. Pe sectoarele de drum unde a fost renovat sistemul de alimentare cu apă, nu mai sunt scurgeri de apă și drumurile nu se deteriorează fapt care a rezultat creșterea confortului cetățenilor. Au fost atrase investiții private, grație cărora a fost instalat un filtru pentru apă potabilă pentru locuitorii satului Roșcani.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 08.12.2024**