

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 25 DL**
Denumire proiectului: **Alimentarea cu apă și canalizarea masivului locativ din partea nord-vest a satului Corjeuți, raionul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Corjeuți, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria s. Corjeuți, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 8.837.982,77 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5.061.291,45 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 441-N11025DL-2022
Data transmiterii obiectului: 01.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3,693 km rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare construită; - 1 stație de pompare construită.	Produs	- 3,693 km rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare construită; - 1 stație de pompare construită.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia consiliului nr. 5/20 din 22.08.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- 3,693 km rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare construită; - 1 stație de pompare construită.
- 380 gospodării cu 1580 locuitori cu acces îmbunătățit la sistem de canalizare construit. - 2 locuri noi de muncă create (post-implementare) 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- 380 gospodării cu 1580 locuitori cu acces îmbunătățit la sistem de canalizare construit. - 2 locuri noi de muncă create (post-implementare) 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia consiliului nr. 5/20 din 22.08.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- 380 gospodării cu 1580 locuitori cu acces îmbunătățit la sistem de canalizare construit. - 2 locuri noi de muncă create (post-implementare) 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin Decizia nr. 5/21 din 22.08.2024; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Gestiunea și mentenanța sistemului de canalizare creat a fost transmisă către ÎM „Servcom Corjeuți”; - În prezent Primăria Corjeuți a depus setul de acte pentru obținerea avizului INST privind proiectul finalizat și ulterior întreprinderea acțiunilor de punere în funcțiune a sistemului de canalizare construit; - În prezent Primăria Corjeuți negociază ofertele de preț pentru conectarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare construită, urmează să pe parcursul anului 2025 să fie inițiată conectarea beneficiarilor. - Primăria Corjeuți a instalat camere de supraveghere video la stația de epurare construită.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi transmis în gestiune sistemul de canalizare construit către Întreprindere Municipală „Servcom Corjeuți”. -APL va planifica resurse pentru funcționalitatea și dezvoltarea sistemului de canalizare creat.	- Gestiunea și mentenanța sistemului de canalizare creat a fost transmisă către ÎM „Servcom Corjeuți”; - În prezent Primăria Corjeuți negociază ofertele de preț pentru conectarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare construită, urmează să pe parcursul anului 2025 să fie inițiată conectarea beneficiarilor.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează construcția a 3,693 km de rețele de canalizare, o stație de epurare și o stație de pompare în partea nord-vest a satului Corjeuți. Proiectul va oferi acces la canalizare pentru cca 380 de gospodării.	Proiectul de alimentare cu apă și canalizare din nord-vestul satului Corjeuți a creat acces la sistemul de canalizare construit pentru 380 de gospodării, cu circa 1.580 de locuitori. Procesul de operaționalizare este în desfășurare, Primăria Corjeuți fiind în faza de negociere a ofertelor pentru conectarea gospodăriilor. Se preconizează că, pe parcursul anului 2025, beneficiarii să fie conectați la rețeaua nou construită, asigurând astfel accesul efectiv la serviciile de canalizare. Totodată, primăria a depus documentația necesară pentru obținerea avizului INST și inițierea procedurilor de punere în funcțiune a sistemului.
---	---	--

Concluzii:

În prezent, atât stația de epurare, cât și sistemul de canalizare construit nu sunt puse în funcțiune, deoarece procesul de conectare a gospodăriilor nu a fost încă finalizat. Primăria Corjeuți se află în faza de negociere a ofertelor pentru racordarea beneficiarilor, iar după finalizarea acestor etape, locuitorii vor avea acces efectiv la serviciile de canalizare.

În scopul monitorizării funcționalității proiectului se recomandă solicitarea unui raport privind asigurarea durabilității la finele anului 2025 și efectuarea unei noi vizite de monitorizare post-implementare în anul 2026.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 04.03.2025