

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 387 DL  
Denumire proiectului: **Procurarea separată și instalarea corpurilor de iluminat stradal**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public  
Localitatea proiectului: s. Sauca, r-nul Ocnița  
Beneficiar: Primăria s. Sauca, r-nul Ocnița  
Bugetul proiectului: 826.961,55 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 775.120,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 366-N12387DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 320 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 320 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.2/3 din 01.08.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 637 din 04.12.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	- 320 corpuri de iluminat stradal, instalate;
-Acces îmbunătățit pentru 1 568 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1 568 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.2/3 din 01.08.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 637 din 04.12.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	-Acces îmbunătățit pentru 1 568 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 600 lei; - Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, inclusiv în baza contractului de bună execuție care constituie 10 ani. - Sistemul de iluminat pe energie solară, anual generează economii de până la 100 mii lei, care sunt direcționate către dezvoltarea locală a satului Sauca. - Primăria Sauca este în proces reamplasarea a 25 corpuri de iluminat de pe pilonii RED Nord, pe pilonii APL care vor fi amplasați pe aceeași stradă, acțiune planificată pentru decembrie2024-ianuarie 2025.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității sistemului de iluminat creat. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	APL a alocat din bugetul local al primăriei, suma de 600 lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală /panou informativ al proiectului. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, inclusiv în baza contractului de bună execuție care constituie 10 ani.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul presupune procurarea și instalarea a 320 de corpuri de iluminat stradal echipate cu panouri solare, contribuind astfel la modernizarea infrastructurii de iluminat public. Acest sistem reabilitat va oferi acces îmbunătățit la iluminat stradal pentru 1.568 de beneficiari, crescând siguranța și confortul în localitate. Prin utilizarea energiei solare, proiectul promovează sustenabilitatea și reducerea costurilor energetice pe termen lung.	De serviciul creat de iluminat public beneficiază toată populația din localitate. Sistemul de iluminat creat fiind asigurat cu energie verde generează economii substanțiale la bugetul local.
---	---	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 04.12.2024**