

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 117 DL
Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului: com. Șișcani, r-nul Nisporeni
Beneficiar: Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni
Bugetul proiectului: 944.982,14 lei
Suma finanțată din FNDRL: 935.626,14 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 364-C12117DL-2022
Data transmiterii obiectului: 21.12.2022
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 7,204 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 121 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 6 dulapuri de evidență; - 36 piloni instalați;	Produs	- 7,204 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 121 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 6 dulapuri de evidență; - 36 piloni instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 02.03.2023; - Decizia CL nr. 1/13 din 02.03.2023 de aprobare a PAD; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil , perceptor fiscal, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. Raport narativ din data de 13.11.2023 cu privire la acțiunile realizate de asigurare durabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023	- 7,204 km de rețea de iluminat public stradal, construit; - 121 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 36 piloni instalați; - 6 panouri de comandă;
-Acces îmbunătățit pentru 518 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; - 1 loc de muncă creat;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 518 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; - 1 loc de muncă creat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 02.03.2023; - Decizia CL nr. 1/13 din 02.03.2023 de aprobare a PAD; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil , perceptor fiscal, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. Raport narativ din data de 13.11.2023 cu privire la acțiunile realizate de asigurare durabilitate.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.11.2023	-Acces îmbunătățit pentru 518 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; - 1 loc de muncă creat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cap. 4.3 din CF, beneficiarul final va asigura buna funcționare din sursele proprii pentru deservirea rețelelor și plata pentru consum de energie electrică. Punctele de comandă dispun de taimerece pot primi pînă la 10 comenzi de activitate(On/Of). Ulterior, după încetarea finanțării și acoperirea cu iluminat public stradal cu 100% , primăria va recurge la o taxa locală pentru consumatori;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public; 5. Extinderea rețelei de iluminat public stradal cu lungimea de 400 m și dotarea cu alte 10 corpuri de iluminat pe panouri solare pe un sector al str. Nicolae Semigrad.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	În cadrul asociației obștești Aqua-com-Șișcani va fi angajat un electric licențiat pentru deservirea rețelelor de iluminat stradal.	A fost desemnat un specialist cu studii tehnice din cadrul primăriei, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format, cu înregistrarea atribuțiilor în fișa postului. Alocarea resurselor financiare suficiente pentru buna funcționare a sistemului din bugetul local al primăriei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rata de acoperire cu iluminat public a tuturor străzilor din comunitate de la 77,9% la 100% ; Cetățenii și oaspeții comunei asigurați cu condiții de deplasare sigure pe timp de noapte; Un loc nou de muncă creat pentru un cetățean al comunei (specialist în domeniu tehnic);	Rata de acoperire cu iluminat public a tuturor străzilor din comunitate de la 77,9% la 100% ; Cetățenii și oaspeții comunei asigurați cu condiții de deplasare sigure pe timp de noapte; Un loc nou de muncă creat pentru un cetățean al comunei (specialist în domeniu tehnic); Grad sporit de acoperire cu iluminat stradal în comună.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.11.2023