

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 12 659 DL**
Denumire proiectului: **Modernizarea iluminatului stradal în comuna Javgur, raionul Cimișlia**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Javgur, r-nul Cimișlia
Beneficiar: Primăria com. Javgur, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului: 422.467,80 lei
Suma finanțată din FNDRL: 422.467,80 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 357-S12659DL-2022
Data transmiterii obiectului: 05.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|--|--|---|
| - 6,7 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 108 corpuri de iluminat stradal, de tip LED instalate; | Produs | - 6,7 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 108 corpuri de iluminat stradal, de tip LED instalate; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024 | - 6,7 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 108 corpuri de iluminat stradal, de tip LED instalate; |
| -Acces îmbunătățit pentru 689 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit ; | Rezultat | -Acces îmbunătățit pentru 689 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit ; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024 | -Acces îmbunătățit la sistemul de iluminat stradal construit pentru 689 beneficiari din numărul total al populației comunei de 1726, inclusiv 65 persoane cu dezabilități, oameni în etate- 269 persoane, 88 elevi ai gimnaziului, cît și cei 34 copiii din educația timpurie, agenți economici, biserica. - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal, construită; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
|----------------------------|---------------------|-----------------|

| | | |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate din 28.06.2023: Înscrierea bunului imobil în inventarul public cu majorarea costului de bilanț; Planificarea surselor financiare pentru întreținerea sistemului de iluminat stradal de către CL la elaborarea bugetului anual de primărie; Monitorizarea funcționalității sistemului de iluminat stradal de către angajații primăriei. | 1. Executarea condițiilor instituționale 2. Executarea condițiilor tehnice 3. Executarea condițiilor financiare; 4. Executarea condițiilor integrate; |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Resurse financiare prevăzute în bugetul local pentru achitarea facturilor de consum a energiei electrice . 2. Alocații financiare planificate în buget pentru contractarea specialiștilor în domeniul electricității. 3. Resurse financiare alocate în vederea elaborării documentației tehnice pentru extinderea iluminatului stradal din str. Morilor. | 1. Au fost planificate resurse financiare pentru elaborarea documentației de proiect pentru instalarea sistemului stradal pe str. Morilor din localitate. 2. Alocații de resurse financiare pentru deservirea și funcționarea sistemului de iluminat public- 190,0 mii lei. |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | 1. Gradul sporit de acoperire a strazilor cu sistem de iluminat public stradal a localității de la 40% la 90% , respectiv creșterea numărului de beneficiari de la 1037 la 1726, cu 689 mai mult. 2. Acces îmbunătățit pentru 689 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; 3. Reducerea numărului de accidente și vandalizări pe timp de noapte. | 1. Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 90% . 2. Acces îmbunătățit pentru 689 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; 3. Reducerea accidentelor și furturilor pe timp de noapte. 4. Asigurarea securității pe timp de noapte a 1726 locuitori. 5. Susținerea și stimularea dezvoltării economico- sociale a localității prin siguranța proprietății publice și private. |

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.11.2024