

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 715 DL**
 Denumire proiectului: **Dotarea cu mobilier și tehnologii moderne a instituțiilor educaționale din satul Maramonovca**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Maramonovca, r-nul Drochia
 Beneficiar: Primăria s. Maramonovca, r-nul Drochia
 Bugetul proiectului: 958.693,60 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 958.693,60 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 109-N21715DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 30.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 instituții publice educaționale, dotate cu mobilier și tehnologii moderne.	Produs	-2 instituții publice educaționale, dotate cu mobilier și tehnologii moderne.	1. Vizită în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/7 din 25.12.2023; - Notă informativă nr. 35 din 16.02.2024; - Notă informativă din 26.02.2024; - Notă informativă din iunie 2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024	-2 instituții publice educaționale, dotate cu mobilier și tehnologii moderne.
Acces îmbunătățit pentru 78 copii, 191 elevi, 29 cadre didactice și 32 personal tehnic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 78 copii, 191 elevi, 29 cadre didactice și 32 personal tehnic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizită în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/7 din 25.12.2023; - Notă informativă nr. 35 din 16.02.2024; - Notă informativă din 26.02.2024; - Notă informativă din iunie 2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 14.06.2024	Acces îmbunătățit pentru 78 copii, 191 elevi, 29 cadre didactice și 32 personal tehnic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilitate;</p>	<p>Desemnarea persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor de învățământ, care vor monitoriza utilizarea bunurilor procurate în cadrul proiectului și vor asigura sustenabilitatea rezultatelor obținute;</p> <p>Conform Notelor Informative, APL informează că a luat bunurile la evidență în baza Actului de constatare a costului investițional al serviciilor și bunurilor formate;</p> <p>Pentru elaborarea panoului informativ post-implementare au fost alocate 300 lei de către beneficiarul final.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Mentenanța echipamentului și mobilierului vor fi asigurate din surse interne ale instituțiilor de învățământ și suport periodic al APL. Instituțiile de învățământ au angajați muncitori responsabili de reparații, care vor urmări starea mobilierului procurat și vor interveni în caz de necesitate cu acțiunile de rigoare; În privința deservirii tehnice a utilajului tehnic, vor fi încheiate contracte de prestare servicii la necesitate, de reparație și întreținere a echipamentelor tehnice procurate;</p>	<p>-Au fost desemnate 2 persoane responsabile de mentenanța bunurilor și anume directorul gimnaziului și directorul grădiniței. -A fost instalat panou informativ despre proiect, cost 300 lei. -Personalul angajat de la Grădinița de copii este antrenat zilnic în menținerea curățeniei bunurilor și integrității acestora.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Sporirea calității serviciilor educaționale prin dotarea spațiilor și calitatea resurselor umane; 78 de copii cu acces la mobilier și tehnologii moderne; 195 elevi cu acces la mobilier și tehnologii moderne; 292 părinți satisfăcuți; 29 cadre didactice cu abilități digitale dezvoltate;</p>	<p>-Soluționarea problemelor stringente existente în instituțiile de învățământ din satul Maramonovca, prin dotarea cu mobilier și echipamente tehnice, oferirea serviciilor de calitate racordate la cerințele actuale; -Clasele de gimnaziu modernizate au diversificat metodele de predare a orelor prin utilizarea tehnologiilor avansate, sporind calitatea studiilor, contribuind astfel la creșterea unei societăți cu abilități digitale dezvoltate; -Dotarea și amenajarea terenului de joacă în cadrul IET a sporit calitatea activităților petrecute cu copii în aer liber; -Dotarea IET cu echipamente tehnice moderne și dezvoltarea abilităților digitale a cadrelor didactice, a diversificat activitățile de învățare, crește imaginea instituției și sporește înrolarea copiilor de vîrstă timpurie în instituțiile preșcolare;</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului
3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
3. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
5. Riscuri majore nu au fost identificate;
6. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
7. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 14.06.2024**