

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 508 DL**
 Denumire proiectului: **Amenajarea teritoriului aferent al Grădiniței-creșă „Albinuța”**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Hlinaia, r-nul Edineț
 Beneficiar: Primăria s. Hlinaia, r-nul Edineț
 Bugetul proiectului: 1.145.258,80 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.086.254,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 152-N21508DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 05.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reabilitata, - 0,60 ha un teren de joaca aferent construit, - 0,28 ha un teren adiacent dotat cu echipament de joaca.	Produs	- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reabilitata, - 0,60 ha un teren de joaca aferent construit, - 0,28 ha un teren adiacent dotat cu echipament de joaca.	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia aprobat prin decizia CL nr. 8/4 din 19.09.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din 21.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	- 1 Instituție educațională (Grădiniță)reabilitata (pavarea curții și platformelor pietonale). - Dotarea cu aparate de fitness și terenuri de joacă a parcului.
Acces îmbunătățit pentru 140 copii si 20 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 140 copii si 20 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia aprobat prin decizia CL nr. 8/4 din 19.09.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din 21.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 140 copii si 20 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost cca 1 mie lei; 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate, fiind responsabil de gestiunea bunurilor administrația grădiniței în cooperare cu Primăria Hlinaia. 4. Pe platformele reabilitate se petrec activități socio-culturale, inclusiv terenurile de joacă și fitness amenajate în parc sunt utilizate de către toți locuitorii satului. 5. Se planifică amenajarea teritoriului cu flori și arbuști decorativi.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi întreprinse acțiunile de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ; -Mentenanța investiției va fi asigurată de către Primărie și Grădiniță.</p>	<p>Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate, fiind responsabil de gestiunea bunurilor administrația grădiniței în cooperare cu Primăria Hlinaia. Se planifică amenajarea teritoriului cu flori și arbuști decorativi.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>În cadrul proiectului vor fi amenajate prin pavaj căile de acces și platformele pietonale, vor fi create terenuri de joacă și zone de practicare a sportului în aer liber.</p>	<p>Amenajarea căilor de acces către grădiniță facilitează mobilitatea și posibilitatea de a petrece activități în aer liber. Instalarea aparatelor de fitness și a terenului de joacă în parc promovează sănătatea și socializarea în comunitate. Aceste intervenții sprijină creșterea calității vieții și coeziunea socială.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.11.2024