

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 554 DL**
Denumire proiectului: **Lucrări de reparație capitală și dotarea cantinei Gimnaziului satului Ciuciulea, raionul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului: s. Ciuciulea, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Ciuciulea, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 2.328.191,31 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.328.191,12 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 98-N21554DL-2022
Data transmiterii obiectului: 09.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1 bloc alimentar reconstruite echipat și modernizat -438 m2 pereti tencuiti -2*367 m2 tavan/pardoseli reparati -41m2 usi tip PVC, montate -14,9 m2 de ferestre montate -1 sistem electric cu 80 de corpuri de iluminat instalat	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1 bloc alimentar reconstruite echipat și modernizat -438 m2 pereti tencuiti -2*367 m2 tavan/pardoseli reparati -41m2 usi tip PVC, montate -14,9 m2 de ferestre montate -1 sistem electric cu 80 de corpuri de iluminat instalat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare și documentația prezentată; -Documentația tehnico-financiară; - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1 bloc alimentar reconstruite echipat și modernizat -438 m2 pereti tencuiti -2*367 m2 tavan/pardoseli reparati -41m2 usi tip PVC, montate -14,9 m2 de ferestre montate -1 sistem electric cu 80 de corpuri de iluminat instalat
Acces îmbunătățit pentru 251 elevi, 49 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 251 elevi, 49 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare și documentația prezentată; -Documentația tehnico-financiară; - Nota informativa cu acțiuni realizate, în perioada post-implementare de către APL; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 251 elevi, 49 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. APL a elaborat panoul informativ permanent pentru care a alocat din bugetul local mijloace financiare în suma de 1000 lei. 3. Responsabil de sustenabilitatea obiectului este administrația gimnaziului în cooperare cu APL Ciuciulea. 4. Investiția este întreținută în stare bună, administrația gimnaziului asigură cu produse alimentare cantina renovată, unde se alimentează cca 213 elevi.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Responsabil de sustenabilitatea obiectului urmează a fi administrația gimnaziului sub egida APL.</p>	<p>-Responsabil de sustenabilitatea obiectului este administrația gimnaziului în cooperare cu APL Ciuciulea. - Investiția este întreținută în stare bună, administrația gimnaziului asigură cu produse alimentare cantina renovată, unde se alimentează cca 213 elevi.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Un gimnaziu reconstruit și un bloc alimentar renovat și echipat corespunzător. Părțile infrastructurii incluse în proiect sunt pereții tencuiți, tavanele și pardoselile reparate, și instalarea ușilor și ferestrelor noi. De asemenea, se instalează un sistem electric modernizat cu 80 de corpuri de iluminat.</p>	<p>Renovarea cantinei de la gimnaziu din Ciuciulea are un impact semnificativ asupra sănătății și bunăstării elevilor, oferind condiții adecvate pentru pregătirea și servirea meselor. Aceasta asigură un mediu igienic și sigur, reducând riscurile asociate cu gestionarea necorespunzătoare a alimentelor. În plus, elevii beneficiază de o alimentație mai sănătoasă și echilibrată, esențială pentru dezvoltarea lor fizică și intelectuală.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.11.2024