

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 361 DL**
Denumire proiectului: **Construim viitorul comunității, începând cu școala**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Balatina, r-nul Glodeni**
Beneficiar: **Primăria com. Balatina, r-nul Glodeni**
Bugetul proiectului: **2.127.618,12 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.123.760,12 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 85-N21361DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **21.10.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Liceu, reconstruită, -1634,35 m2 de acoperis pentru 3 blocuri reconstruit, -72 m 2 de acoperiș pentru Galerie reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Liceu, reconstruită, -1634,35 m2 de acoperis pentru 3 blocuri reconstruit, -72 m 2 de acoperiș pentru Galerie reconstruit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia consiliului local nr. 4/15 din 20.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1-37-244 din 18.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	-1 Instituție educațională Liceu, reconstruită, -1634,35 m2 de acoperis pentru 3 blocuri reconstruit, -72 m 2 de acoperiș pentru Galerie reconstruit
Acces îmbunătățit pentru 526 elevi, 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 526 elevi, 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia consiliului local nr. 4/15 din 20.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1-37-244 din 18.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 526 elevi, 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (De desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. APL a elaborat panoul informativ permanent pentru care a alocat din bugetul local mijloace financiare în suma de 900 lei. 3. Responsabil de sustenabilitatea obiectului este administrația liceului teoretic în cooperare cu APL Balatina. 4. În perspectivă se planifică reconstrucția acoperișului la încă două blocuri ale liceului, urmînd să fie accesate fonduri în acest sens. 5. În perioada de sustenabilitate a fost pavată curtea liceului din resursele autorității locale.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Responsabil de sustenabilitatea investiției urmează a fi Liceul Teoretic Balatina în comun cu Primăria. -APL va bugeta resurse pentru asigurarea mentenanței investiției.</p>	<p>Pentru elaborarea panoului informativ permanent, APL a alocat 900 lei din bugetul local. APL a angajat un muncitor prin contract de deservire, pentru întreținerea și gestionarea bunului format. Administrația Liceului Teoretic Balatina a desemnat o persoană responsabilă pentru monitorizarea și verificarea periodică a stării acoperișului renovat.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Proiectul prevede reconstrucția acoperișului pentru trei blocuri și pentru galerie la Liceul Teoretic din Balatina. Acest proiect va îmbunătăți accesul la educație pentru 526 de elevi și 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate.</p>	<p>Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de învățămînt pentru elevi și angajați, datorită renovării acoperișului Liceului Teoretic Balatina. Prin măsurile de eficiență energetică implementate, se înregistrează o reducere a costurilor de întreținere energetică, avînd un impact pozitiv asupra sustenabilității instituției de educație.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 19.12.2024**