

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 426 DL**
Denumire proiectului: **Lucrări de renovare și dotări la instituția de educație timpurie Grădinița nr.5 din orașul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: or. Glodeni, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria or. Glodeni, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 1.843.462,39 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.843.462,39 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 163-N21426DL-2022
Data transmiterii obiectului: 07.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Grădiniță, reconstruită și dotată cu echipament tehnic și de mobilier -1236m2 acoperis reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Grădiniță, reconstruită și dotată cu echipament tehnic și de mobilier -1236m2 acoperis reconstruit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/5 din 29.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	-1 Instituție educațională Grădiniță, reconstruită și dotată cu echipament tehnic și de mobilier -1236m2 acoperis reconstruit
Acces îmbunătățit pentru 334copii și 52 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 334copii și 52 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/5 din 29.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 334copii și 52 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/5 din 29.04.2024</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3.Activități de întreținere a grădiniței de copii reabilitate. 4. Dezvoltarea a noi concepte de proiect în scopul modernizării grădiniței. 5. Primăria în comun cu administrația Grădiniței asigură întreținerea și mentenanța bunului format.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Primăria orașului Glodeni va asigura buna funcționare a bunurilor create. -Gestiunea și integritatea bunurilor va fi asigurată de administrația grădiniței de copii. -Anual se vor efectua inspectări și inventarieri ale bunurilor formate. -510 lei pentru instalarea panoului informativ.</p>	<p>-510 lei au fost achitați pentru instalarea panoului informativ. -Primăria în comun cu administrația Grădiniței asigură întreținerea și mentenanța bunului format. -Primăria este la etapa de elaborare a unui proiect tehnic ce prevede termoizolarea grădiniței de copii și alte lucrări de eficiență energetică.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>-Instituție educațională (Grădiniță) renovată și dotată cu echipament tehnic și mobilier urban. -Acoperișul instituției reconstruit. -Acces îmbunătățit pentru 334 copii și 52 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate.</p>	<p>Îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de învățare și siguranță pentru 334 copii, asigurându-le un mediu modern și stimulat. Inclusiv pentru cei 52 de lucrători, modernizarea infrastructurii a creat un mediu de muncă mai confortabil și eficient, sporind motivația și satisfacția profesională. Localitatea beneficiară prin dezvoltarea infrastructurii educaționale, crește atractivitatea și coeziunea comunității.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 16.05.2024**