

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 84 DL**
Denumire proiectului: **Construcția anexei Grădiniței de copii din satul Aluniș, raionul Rîșcani**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Aluniș, r-nul Rîșcani**
Beneficiar: **Primăria s. Aluniș, r-nul Rîșcani**
Bugetul proiectului: **1.466.291,11 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **1.466.291,11 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 178-N21084DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **12.05.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|--|--|---|
| -1 Instituție educațională Gradinta, reconstruita, -1 anexa cu 12 cabinete construite, amenajata -105m2 acoperiș construit. | Produs | -1 Instituție educațională Gradinta, reconstruita, -1 anexa cu 12 cabinete construite, amenajata -105m2 acoperiș construit. | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/2 din 07.11.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr.61; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024 | -1 Instituție educațională Gradinta, reconstruita, -1 anexa cu 12 cabinete construite, amenajata -105m2 acoperiș construit. |
| Acces îmbunătățit pentru 62 copii și 21 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite., 2 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 62 copii și 21 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite., 2 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/2 din 07.11.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr.61; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din 21.06.2024 | Acces îmbunătățit pentru 62 copii și 21 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite., 2 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
|----------------------------|---------------------|-----------------|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p> | <p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p> | <p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este în proces de actualizare pentru instalarea panoului informativ permanent; - Administrația grădiniței și gimnaziului este responsabilă de gestionarea și integritatea bunurilor;</p> |
| <p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p> | <p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea grădiniței din sursele proprii ale bugetului local; -Personalul angajat și administrația grădiniței în comun cu APL va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;</p> | <p>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este în proces de actualizare pentru instalarea panoului informativ permanent; - Administrația grădiniței și gimnaziului este responsabilă de gestionarea și integritatea bunurilor; - APL a bugetat și cheltuit 89 mii pentru montarea utilajului electric la bucătăria grădiniței;</p> |
| <p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p> | <p>Construcția anexei Grădiniței de copii din satul Aluniș, raionul Rîșcani va duce la reconstrucția unei instituții educaționale, transformând-o într-un spațiu modern și funcțional. Anexa nouă, va fi complet amenajată și dotată corespunzător unei cantine/depozit alimentar ș.a., care corespunde normelor, oferind astfel un mediu educațional adecvat pentru copii. Acoperișul nou, cu o suprafață de 105 metri pătrați, va asigura protecția necesară și va contribui la durabilitatea clădirii. Accesul la educație va fi îmbunătățit pentru 62 de copii și 21 de angajați, care vor beneficia direct de infrastructura reabilitată. Satul Aluniș va avea o infrastructură educațională modernizată, adaptată nevoilor actuale ale comunității.</p> | <p>Construcția anexei Grădiniței de copii din satul Aluniș, raionul Rîșcani transformă instituția educațională într-un spațiu modern și funcțional. Anexa nouă, complet amenajată și dotată corespunzător unei cantine și depozit alimentar, oferă un mediu educațional adecvat pentru copii, respectând toate normele de siguranță și igienă. Acoperișul nou, cu o suprafață de 105 metri pătrați, asigură protecția necesară și contribuie la durabilitatea clădirii. Accesul la educație este îmbunătățit pentru 62 de copii și 21 de angajați, care beneficiază direct de infrastructura reabilitată.</p> |

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 21.06.2024**