

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 279 DL**
 Denumire proiectului: **Implementarea măsurilor de eficiență energetică a clădirii IP Liceul Teoretic „Recea” din satul Recea, raionul Rîșcani**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Recea, r-nul Rîșcani
 Beneficiar: Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani
 Bugetul proiectului: 4.750.226,73 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.749.298,43 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 80-N21279DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 16.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Liceu, renovat, -1835,83 m2 de pereți bloc A,B,C, termoizolați ; -1027,08 m2 acoperis reconstruit bloc (A;B)	Produs	-1 Instituție educațională Liceu, renovat, -1835,83 m2 de pereți bloc A,B,C, termoizolați ; -1027,08 m2 acoperis reconstruit bloc (A;B)	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	-1 Instituție educațională Liceu, renovat, -1835,83 m2 de pereți bloc A,B,C, termoizolați ; -1027,08 m2 acoperis reconstruit bloc (A;B)
Acces îmbunătățit pentru 300 elevi și 42 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 300 elevi și 42 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 19.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 300 elevi și 42 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;</p>	<p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent; - Primăria Recea în comun cu IP Liceul Teoretic Recea sunt responsabile de mentenanța și dezvoltarea investiției; - În perioada de sustenabilitate, APL întreprinde acțiuni periodice de curățare a jgheburilor pentru evacuarea apelor, cheltuind în acest sens cca 6.3 mii lei. - APL intenționează să doteze cu panouri fotovoltaice clădirea liceului, urmînd să aplice cu noi propuneri de proiect și identificare de fonduri pentru realizarea prezentei acțiuni. - Eficientizarea energetică a liceului generează economii semnificative la resursele energetice care sunt direcționate pentru dezvoltarea acestora cît și alte acțiuni.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Mentenanța va fi asigurată de Primăria Recea în comun cu IP Liceul Teoretic Recea; -Primăria Recea în scopul dezvoltării continue a instituției de educație, va identifica noi surse de finanțare pentru echiparea cu panouri fotovoltaice a instituției și eficientizarea energetică.</p>	<p>- Primăria Recea în comun cu IP Liceul Teoretic Recea sunt responsabile de mentenanța și dezvoltarea investiției; - În perioada de sustenabilitate, APL întreprinde acțiuni periodice de curățare a jgheburilor pentru evacuarea apelor, cheltuind în acest sens cca 6.3 mii lei. - APL intenționează să doteze cu panouri fotovoltaice clădirea liceului, urmînd să aplice cu noi propuneri de proiect și identificare de fonduri pentru realizarea prezentei acțiuni.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Implementarea măsurilor de eficiență energetică la clădirea Liceului Teoretic „Recea”, prin termoizolarea pereților din blocurile A, B și C, iar acoperișul blocurilor A și B va fi reconstruite. Beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate vor fi cei 300 de elevi, precum și 42 de cadre didactice și personal auxiliar, care vor beneficia de un acces îmbunătățit la condiții de învățămînt mai eficiente.</p>	<p>Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „Recea” are un impact social semnificativ, avînd în vedere economiile generate la resursele energetice obținute după finalizarea proiectului, economii care vor fi direcționate pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și implementarea altor măsuri benefice. În același timp, termoizolarea blocurilor și schimbarea acoperișurilor, contribuie la protejarea clădirii. Beneficiarii direcți: 300 de elevi, 42 de cadre didactice și personalul auxiliar.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 19.12.2024**