

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 704 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Sergiu Răduțan” din comuna Iezărenii Vechi, raionul Singerei**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Iezărenii Vechi, r-nul Singerei
Beneficiar: Primăria com. Iezărenii Vechi, r-nul Singerei
Bugetul proiectului: 5.447.552,35 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5.447.552,34 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 182-N21704DL-2022
Data transmiterii obiectului: 30.8.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1408 m2 de acoperis pentru reconstruit,	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1408 m2 de acoperis pentru reconstruit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 25.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 06.08.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1408 m2 de acoperis pentru reconstruit,
Acces îmbunătățit pentru 161 elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 161 elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 25.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 06.08.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 161 elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>- Sunt executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 3.6 mii lei plătit; - Administrația gimnaziului este responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea acestora în stare funcțională; - În scopul dezvoltării investiției APL a depus proiect la PN SE-II, ce are drept obiectiv termozolarea gimnaziului și alte intervenții, proiect selectat pentru finanțare.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>- Vor fi întreprinse măsuri de asigurare a vizibilității proiectului, planificat 3600 lei panou info. -De mentenanța proiectului va fi responsabilă administrația gimnaziului și APL.</p>	<p>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 3.6 mii lei plătit; - Administrația gimnaziului este responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea acestora în stare funcțională; - În scopul dezvoltării investiției APL a depus proiect la PN SE-II, ce are drept obiectiv termozolarea gimnaziului și alte intervenții, proiect selectat pentru finanțare.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Sergiu Răduțan” din comuna Iezărenii Vechi, raionul Singerei, va duce la îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de învățământ pentru 161 de elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar. Prin reabilitarea unei suprafețe de 1408 m² de acoperiș, se va asigura protecția adecvată a clădirii împotriva intemperiilor, contribuind astfel la prelungirea duratei de viață a infrastructurii școlare.</p>	<p>Reconstrucția acoperișului Gimnaziului „Sergiu Răduțan” din comuna Iezărenii Vechi are un impact social semnificativ. Este îmbunătățit condițiile de învățământ pentru 161 de elevi și 36 de cadre didactice și personal auxiliar, oferindu-le un mediu sigur și sănătos pentru desfășurarea activităților educaționale. Inclusiv este asigurată protecția clădirii prin acoperișul nou instalat și se înregistrează performanțe energetice ale edificiului.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 06.08.2024**