

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 356 DL**
Denumire proiectului: **Condiții mai bune pentru copii de vârstă preșcolară din instituția de educație timpurie nr.5 „Andrieș”, municipiul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: mun. Soroca, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria mun. Soroca, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 1.228.489,25 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.228.489,25 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 185-N21356DL-2022
Data transmiterii obiectului: 22.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gradiniță, renovată, -526 m2 de acoperis reconstruit,	Produs	-1 Instituție educațională Gradiniță, renovată, -526 m2 de acoperis reconstruit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.5/3 din 21.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	-1 Instituție educațională Gradiniță, renovată, -526 m2 de acoperis reconstruit,
Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 23 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 23 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.5/3 din 21.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 23 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 4080 lei; -Administrația grădiniței va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției; -In caz de necesitate Primăria mun. Soroca va aloca resurse financiare pentru sustenabilitatea proiectului și lucrări periodice de întreținere;</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea grădiniței din sursele proprii ale bugetului local; -Personalul angajat și administrația grădiniței în comun cu APL va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;</p>	<p>APL a alocat din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ permanent suma de 4080 lei conform facturii nr. EAN 000250261/EAN000385472; Conform Ordinului nr. 5 din 18.01.2024, bunul format (acoperisul institutiei) a fost transmis in gestiune catre IET nr. 7, responsabil de intretinere se face sefa de gospodarie a IET. A fost elaborat un plan de activități privind gestionarea bunului format.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>La instituția de educație timpurie nr. 5 „Andrieș” din municipiul Soroca va fi renovat 526 m² de acoperiș. Acest proiect asigură un mediu modern și sigur pentru 100 de copii și 23 de angajați, beneficiari direcți ai noii infrastructuri.</p>	<p>Impactul social al renovării acoperișului se reflectă în crearea unui mediu sigur și confortabil pentru copii și angajați, reducând riscurile asociate deteriorării infrastructurii. Modernizarea acoperișului a eficientizat energetic clădirea, ceea ce a redus costurile de întreținere și a îmbunătățit condițiile interne.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 15.11.2024**