

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 11 DL**
Denumire proiectului: **Renovarea clădirii și dotarea instituției de educație timpurie „Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Hîrjauca, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria com. Hîrjauca, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 2.195.956,53 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.131.121,53 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 414-C21011DL-2022
Data transmiterii obiectului: 26.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 instituție dotată cu echipament și inventar după standartul(SMDIET) - 1 086 m2 de suprafața a Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, - 1 074 m2 de acoperis reconstruit; - 951 m2 de pereți termoizolați,	Produs	1 instituție dotată cu echipament și inventar după standartul(SMDIET) - 1 086 m2 de suprafața a Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, - 1 074 m2 de acoperis reconstruit; - 951 m2 de pereți termoizolați,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 7/5 de aprobare a PAD din 16.10.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 117 din data de 22.10.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	- 1 instituție dotată cu echipament și inventar după standartul(SMDIET) - 1 086 m2 de suprafața a Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, - 1 074 m2 de acoperis reconstruit; - 951 m2 de pereți termoizolați.
Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 27 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, din numărul total de 2505 locuitori, beneficiari finali; -4 localități beneficiare de infrastructura reabilitată (Hîrjauca, Leordoia, Mindra, Palanca;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 27 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, din numărul total de 2505 locuitori, beneficiari finali; -4 localități beneficiare de infrastructura reabilitată (Hîrjauca, Leordoia, Mindra, Palanca;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 7/5 de aprobare a PAD din 16.10.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate nr. 117 din data de 22.10.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	-Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 27 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, din numărul total de 2505 locuitori, beneficiari finali; -4 localități beneficiare de infrastructura reabilitată (Hîrjauca, Leordoia, Mindra, Palanca;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. APL este în proces de executare a acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), apl actualizează panoul informativ cu ulterioara instalare; 3. Activități de întreținere a grădinitei de copii reabilitate sunt asigurate de Primăria Hîrjauca și Grădiniță. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea grădinitei reabilitate. 5. APL intenționează să deschidă o grupă creșă în cadrul grădinitei renovate. 6. În scopul asigurării integrității investiției create, la grădiniță este instalat sistem de supraveghere video.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea investiției de către Primăria Hîrcești; - Administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea investiției.</p>	<p>Activități de întreținere a grădinitei de copii reabilitate sunt asigurate de Primăria Hîrjauca și Grădiniță. În scopul asigurării integrității investiției create, la grădiniță este instalat sistem de supraveghere video. 400 lei au fost cheltuiți pentru instalarea panou informativ.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Renovarea și dotarea grădiniței „Povestea” din satul Hîrjauca va oferi un spațiu educațional sigur și modern pentru cei 100 de copii și 27 de angajați, contribuind semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie. Prin reconstrucția acoperișului și termoizolarea pereților, clădirea va fi eficientizată energetic, asigurând un mediu mai confortabil și reducerea costurilor operaționale.</p>	<p>Proiectul de reabilitare a grădiniței „Povestea” din Hîrjauca are un impact social important, deoarece le oferă copiilor un mediu mai sigur și mai plăcut pentru a învăța. În același timp, personalul beneficiază de condiții de muncă mai bune. Acest proiect ajută la reducerea diferențelor dintre comunitățile rurale, oferind tuturor copiilor din Hîrjauca, Leordoia, Mîndra și Palanca șanse egale la educație. Prin lucrările executate și dotările efectuate grădinița a devenit mai eficientă energetic și atractivă pentru încadrarea copiilor.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 22.10.2024**