

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 252 DL**

Denumire proiectului:

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**Localitatea proiectului: **s. Hirtopol Mare, r-nul Criuleni**Beneficiar: **Primăria com. Hirtopol Mare , r-nul Criuleni**Bugetul proiectului: **420.655,75 lei**Suma finanțată din FNDRL: **419.472,00 lei**Data semnării contractului de finanțare: **# 77-C21252DL-2022**Data transmiterii obiectului: **07.02.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Gradiniță)1114,8m2 reconstruita, -1 rețele interioare de electricitate instalate -67 corpuri led inatalate	Produs	-1 Instituție educațională (Gradiniță)1114,8m2 reconstruita, -1 rețele interioare de electricitate instalate -67 corpuri led inatalate	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/6 din 11.04.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 12.02.2024 și 24.04.2024; 2. Vizita în teren din data de 24.04.2024. 3. Actul de formare a costurilor investiționale; 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 5. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 05.03.2025. 6. Raport anual APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024 Vizită de monitorizare post-implementare din data de 05.03.2025	-1 Instituție educațională (Gradiniță)1114,8m2 reconstruita, -1 rețele interioare de electricitate instalate -77 corpuri led inatalate
Acces îmbunătățit pentru 140 copii si 32 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 140 copii si 32 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/6 din 11.04.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 12.02.2024 și 24.04.2024; 2. Vizita în teren din data de 24.04.2024. 3. Actul de formare a costurilor investiționale; 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 5. Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 05.03.2025. 6. Raport anual APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.04.2024 Vizită de monitorizare post-implementare din data de 05.03.2025	Acces îmbunătățit pentru 140 copii si 32 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate,. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>După implementarea proiectului, primăria planifica asigurarea financiară a funcționării proiectului. Grădinița de copii își va continua activitatea în regimul de muncă din sursele bugetare aprobate de către CL Hirtopol Mare, iar numărul suficient de copii instituționalizați va asigura durabilitatea proiectului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Primăria a aprobat Planul de asigurare durabilitate prin decizia CL; - Beneficiarul a luat la evidența contabilă lucrările de reparație a rețelelor interioare de electricitate la Grădinița de copii din s. Hirtopol Mare, prin marirea valorii clădirii în baza facturii și a procesului verbal de RTL. - Deasemenea, primăria a respectat realizarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea formării costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. Primăria a alocat din bugetul local al primăriei pentru elaborarea acesteia suma de 850 de lei, conform facturii prezentate și anexate la dosarul proiectului. - A fost contractat un electrician specializat care asigură mentenanța rețelelor electrice create de la grădinița de copii, inclusiv este direct implicat și intendentul grădiniței. - Pentru a spori eficiența energetică a grădiniței au fost instalate becuri LED.
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Instituția educațională reabilitată se află la balanța primăriei din satul Hirtopol Mare. CL va planifica și aproba alocarea anuală din bugetul local al primăriei a resurselor financiare pentru asigurarea integrității și securității bunurilor formate în cadrul proiectului pentru asigurarea durabilității și sustenabilității IET/grădinița de copii din satul Hirtopol Mare, raionul Criuleni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Primăria a instalat panou informativ cu referire la proiect, fiind cheltuiți 730 lei din bugetul instituției. - A fost contractat un electrician specializat care asigură mentenanța rețelelor electrice create de la grădinița de copii, fiind achitat din resursele bugetului local. - Pentru a spori eficiența energetică a grădiniței au fost instalate becuri LED, sursa bugetul local.
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acces îmbunătățit pentru 140 copii și 32 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - Renovate capital rețelele electrice din cadrul grădiniței de copii din localitate. - Economii înregistrate la bugetul local prin măsurile de eficiență energetică implementate la grădinița de copii și anume schimbarea rețelelor vechi de energie electrică. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; 	<p>Prin reabilitarea sistemului interior de electricitate al grădiniței, a fost îmbunătățit accesul pentru siguranța a celor 140 de copii și 32 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. Au fost micșorate considerabil cheltuielile pentru întreținerea rețelelor electrice și au fost reduse cu aproximativ 6% cheltuielile la resursele energetice, odată cu schimbarea rețelelor electrice din IET, prin instalarea becurilor de tip LED, care au creat economii în bugetul local, dar și confort pentru copii și angajații acestei instituții educaționale reabilitate.</p> <p>Instituția a devenit mai sigură din punct de vedere energetic, pentru copii și personalul angajat, fiind diminuate riscurile și create condiții prin sistemul electric nou schimbat.</p> <p>Investiția realizată din proiect este durabilă în timp. Pe parcursul garanției de execuție a sistemului electric instalat, obiectiv la calitatea lucrărilor obținute din proiect nu au fost înaintate de către beneficiarul final.</p> <p>Impactul social resimțit de către beneficiari, a fost redus riscul de incendii și electrocutare, protejind astfel pe copiii și angajații acestei instituții reabilitate. A fost creat un mediu sigur pentru joacă și activități didactice pentru copii și angajații instituției. A fost creat un spațiu luminos, atractiv pentru copiii care urmează a frecventa grădinița, dar și pentru părinții acestora.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Ca concluzie:

Urmare a vizitei de monitorizare post-implementare, realizată la data de 05.03.2025, la gradinita de copii, reabilitata din cadrul Programului Național "Satul European" editia 1, putem conchide ca investitiile in acesta institutie sunt durabile, calitatea lucrărilor sunt de calitate, iar beneficiarii directi (copii si angajatii) dar și cei indirecti (părinții și bunicii acestora, dar nu numai), se bucura de rezultatele acestui proiect. Realizarea acestui proiect are un impact semnificativ asupra copiilor și angajatorilor grădinitei de copii din comuna Hirtopul mare, fiecare copil are acces la conditii decente de educatie și la un proces educational în vederea formării copiilor cu noi abilități. Angajatii instituției își desfășoara activitățile în regim normal, utilizeaza sau pot utiliza echipamentele și utilajele electrice exact după normele stabilite pentru exploatarea lor. Părinții vor fi asigurați ca copiii au conditii necesare de educatie și nu sunt expusi unui pericol din cauza defectiunilor tehnice la rețele electrice.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 05.03.2025**