

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 295 DL**
Denumire proiectului:
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: s. Cărbuna, r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria s. Cărbuna, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 950.129,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 950.129,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 168-C21295DL-2022
Data transmiterii obiectului: 28.06.2024
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, -1 anexa pentru 2 grupe noi construită, - 2 seturi de echipament și inventar procurat	Produs	-1 Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, -1 anexa pentru 2 grupe noi construită, - 2 seturi de echipament și inventar procurat	1. Vizita de monitorizare ex-post la data de 15.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare, contabil , inginer cadastral secretar CL si manager de institutie de educatie timpurie;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	-1 Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, -1 anexa pentru 2 grupe noi construită, - 2 seturi de echipament și inventar procurat
Acces îmbunătățit pentru 305 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 305 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare ex-post la data de 15.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare, contabil , inginer cadastral secretar CL si manager de institutie de educatie timpurie;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 305 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>APL a întreprins acțiuni de luare la evidență a bunului format/sediul primăriei/ în baza actului investițional cu privire la constatarea costului investițional. APL a elaborat placuta informativa permanenta si a plasat-o pe sediul institutiie reabilitate: Administrația primăriei și angajații sunt responsabili de gestiunea și mentenanța bunurilor formate prin atribuirea în fișa de post. Desemnarea persoanelor responsabile (secretarului CL și primarul) pentru răspunderea de bunurile materiale și pentru întreținerea și gestionarea bunului format. APL a planificat mijloace financiare pentru întreținerea bunului format; APL a planificat strategii de atragere a beneficiarilor. APL a creat condiții pentru atragerea beneficiarilor.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unei plăcuțe informative permanente; -Va fi desemnat un angajat al primăriei pentru asigurarea mentenanei bunului format/sediul institutiei administrative(primarie);</p>	<p>APL a alocat din bugetul local pentru elaborarea placutei informative permanente mijloace financiare în suma de 875 lei. Desemnarea persoanelor responsabile (secretarului CL și primarul) pentru răspunderea de bunurile materiale și pentru întreținerea și gestionarea bunului format. Planificarea mijloacelor financiare pentru întreținerea bunului format- 5000 lei; Planificarea politicilor de atragere a beneficiarilor. Crearea condițiilor pentru atragere a beneficiarilor.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Vor fi îmbunătățite condițiile de munca ale personalului primăriei ce constituie 10 angajați, inclusiv 2 angajate ale Oficiului Postal cu sediul în incinta institutiei administrative. Se va îmbunătăți aspectul estetic și condițiile optime de lucru în cadrul primăriei , pentru consilierii care isi desfasoara sedintele in sala de conferinta a Consiliul Local al primariei. Se vor reduce costurile de intretinere ale cladirii renovate prin lucrări de schimbare a acoperisului, pentru a nu se mai produce scurgeri pe timp de ploaie, reducerea costului pentru termoficarea cladirii. Reparatia scarii si a pavajului va imbunatati accesul persoanelor cu dezabilitati sa creeze acces catre institutia publica, respectind astfel drepturile cetateanului și incluziunea acestora in societate. Beneficiarii finali vor fi toti cei 1789 locuitori ai satului Carbuna, care se folosesc de serviciile publice de documentare și evidenta oferite de către APL.</p> <p>În urma implementarii proiectului au fost atinse urmatorii indicatorii de produs :</p> <p>Acoperișului reconstruit al sediului Primăriei din satul Cărbuna, raionul Ialoveni; Fațada termoizolata a sediului Primăriei; Fațada renovata cu tencuiala cu mortar decorativ a Primăriei; Scările de acces ale Primăriei, reparate; Teritoriul adiacent al Primăriei, amenajat cu pavaj;</p>	<p>Beneficiarii finali ai proiectului sunt 10 specialiști ai primăriei, care își desfășoară activitatea zi de zi în sediul Primăriei satului Cărbuna, 2 angajați ai Oficiului Poștal, 1 lucrător al arhivei, 11 consilieri care își desfășoară activitatea în Sala de Conferință a Consiliului Local, 1 asistent social al Biroului de Asistență Socială, 1 specialist CUPS și beneficiaza de conditii imbunatatite si anume: Acoperișul sediului Primăriei din satul Cărbuna reparat , fațada clădirii Primăriei din satul Cărbuna termoizolată și reparată; Scările de acces ale Primăriei și teritoriul adiacent amenajat, Scăderea consumului de combustibil de la 25m3 lemne/ anual, la 12 m3/anual; În timpul ploilor și a topirii zăpezii acoperișul nu mai curge; Condiții mai bune pentru cei 26 de specialiști și consilieri care activează în acest sediu . Beneficiari indirecti sunt cei 1720 de locuitori ai satului Cărbuna care se folosesc de serviciile prestate de primărie, oficiul postal, CUPS, arhivă, asistență socială.</p>
--	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data 15.11.2024