

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 269 DL**  
 Denumire proiectului: **Accesul la o educație în siguranță**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Morozeni, r-nul Orhei  
 Beneficiar: Primăria com. Morozeni, r-nul Orhei  
 Bugetul proiectului: 283.877,49 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 280.184,15 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 172-C21269DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 04.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -145,5m2 de pardosele montate -6 ventilatoare centrifugale instalate, -1 teritoriu adiacent amenajat, 2 foisoare instalate	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -145,5m2 de pardosele montate -6 ventilatoare centrifugale instalate, -1 teritoriu adiacent amenajat, 2 foisoare instalate	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 5.7 de aprobare a PAD din 27.10.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 17.07.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -145,5m2 de pardosele montate -6 ventilatoare centrifugale instalate, -1 teritoriu adiacent amenajat, foisor instalat.
Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 5.7 de aprobare a PAD din 27.10.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 17.07.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 14 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</li> <li>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</li> <li>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</li> <li>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</li> <li>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</li> <li>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</li> <li>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional și luarea la evidență a bunului imobil reabilitat prin măsuri de renovare a acoperișului blocului de gospodărie a grădiniței de copii din Ivancea, Orhei.</li> <li>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ, 1208 lei cheltuit;</li> <li>3. Administrația grădiniței de copii și personalul auxiliar sunt responsabil de întreținerea și buna funcționare a investiției;</li> <li>4. APL suplimentar a procurat și instalat 80 de corpuri de iluminat la grădiniță în sumă de 3.2 mii lei și au planificat 13.5 mii lei pentru renovarea cazanelor pe gaz.</li> <li>5. APL asigură durabilitatea în conformitate cu planul aprobat.</li> </ol>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alocarea mijloacelor pentru instalarea panourilor informative.</li> <li>- Desemnarea persoanelor responsabile de mentenanța bunului și asigurarea funcționalității investiției.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ, 1208 lei cheltuit;</li> <li>- Administrația grădiniței de copii și personalul auxiliar sunt responsabil de întreținerea și buna funcționare a investiției;</li> <li>- APL suplimentar a procurat și instalat 80 de corpuri de iluminat la grădiniță în sumă de 3.2 mii lei și au planificat 13.5 mii lei pentru renovarea cazanelor pe gaz.</li> </ul>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Rezultatele așteptate includ reconstrucția grădiniței, montarea a 145,5 m<sup>2</sup> de pardosele, instalarea a 6 ventilatoare centrifugale și amenajarea teritoriului adiacent. Aceste îmbunătățiri vor asigura accesul îmbunătățit pentru 50 de copii și 14 angajați. Beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate sunt locuitorii unei localități. Aceste măsuri vor contribui semnificativ la creșterea calității educației și confortului în grădiniță.</p>	<p>Impactul asupra grupurilor țintă include îmbunătățirea condițiilor educaționale pentru cei 50 de copii care frecventează grădinița, oferindu-le un mediu mai sigur și mai confortabil pentru învățare și dezvoltare. Angajații grădiniței beneficiază de un mediu de lucru mai sănătos și mai eficient datorită ventilației și amenajărilor moderne.</p>
--	---	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 17.17.2024**