

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 274 DL**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția instituțiilor educaționale**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Mîrzești, r-nul Orhei
 Beneficiar: Primăria com. Mîrzești, r-nul Orhei
 Bugetul proiectului: 1.212.047,39 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.200.046,92 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 173-C21274DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 08.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|---|--|--|--|
| - 1 edificiu unde sunt 2 instituții educaționale (Grădiniță/Gimnaziu) reconstruit, - 1818,60 m2 de fațada tencuită, - 2276 m2 de acoperis reconstruit, | Produs | - 1 edificiu unde sunt 2 instituții educaționale (Grădiniță/Gimnaziu) reconstruit, - 1818,60 m2 de fațada tencuită, - 2276 m2 de acoperis reconstruit, | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 3/11 de aprobare a PAD din 13.08.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 02/1-37-92 din data de 26.09.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024 | - 1 edificiu unde sunt 2 instituții educaționale (Grădiniță/Gimnaziu) reconstruit, - 1818,60 m2 de fațada tencuită, - 2276 m2 de acoperis reconstruit, |
| Acces îmbunătățit pentru 175copii (120 elevi 55 preșcolari) și 17 (12+5) cadre didactice si 14 (7+7) personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -2 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată; | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 175copii (120 elevi 55 preșcolari) și 17 (12+5)cadre didactice si 14 (7+7) personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -2 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată; | 1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 3/11 de aprobare a PAD din 13.08.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 02/1-37-92 din data de 26.09.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024 | Acces îmbunătățit pentru 175copii (120 elevi 55 preșcolari) și 17 (12+5) cadre didactice si 14 (7+7) personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -2 localitati beneficiare de infrastructura reabilitată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
|----------------------------|---------------------|-----------------|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p> | <p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;</p> | <p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, APL actualizează panoul info cu ulterioara instalare. -Integritatea bunului este asigurată de APL Mîrzești. -Pentru întreținerea bunului, APL a bugetat cca 40 mii lei pentru reabilitarea acoperișului în locuri afectate de calamitățile recente, ploi abundente. -Administrația Gimnaziului asigură integritatea bunurilor create.</p> |
| <p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p> | <p>- Alocarea mijloacelor pentru instalarea panourilor informative. - Desemnarea persoanelor responsabile de mentenanța bunului și asigurarea funcționalității investiției.</p> | <p>-Integritatea bunului este asigurată de APL Mîrzești. -Pentru întreținerea bunului, APL a bugetat cca 40 mii lei pentru reabilitarea acoperișului în locuri afectate de calamitățile recente, ploi abundente. -Administrația Gimnaziului asigură integritatea bunurilor create.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p> | <p>Reconstrucția instituțiilor educaționale va îmbunătăți condițiile de studiu și siguranța pentru cei 175 de copii, inclusiv 120 de elevi și 55 de preșcolari, precum și pentru 17 cadre didactice și 14 membri ai personalului auxiliar. Fațada și acoperișul reabilitate vor contribui la eficiența energetică și la creșterea confortului termic în interiorul clădirii.</p> | <p>Reconstrucția instituției educaționale care include atât gimnaziul, cât și grădinița are un impact social considerabil prin crearea unui mediu sigur și modern pentru educația copiilor. Eficiența energetică a clădirii, a fost sporită prin reabilitarea fațadei și acoperișului și reduce costurile de întreținere, ceea ce permite redirectionarea fondurilor către resurse educaționale suplimentare. Proiectul sprijină educația într-un mediu sigur și contribuie la coeziunea socială a comunității, prin asigurarea unor condiții mai bune de studiu și muncă pentru elevi, profesori și personal auxiliar.</p> |
|--|--|---|

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 24.09.2024