

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 328 DL**
 Denumire proiectului: **Reparația capitală a acoperișului blocului de gospodărie a Grădiniței de copii din satul Ivancea, raionul Orhei**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Ivancea, r-nul Orhei
 Beneficiar: Primăria com. Ivancea, r-nul Orhei
 Bugetul proiectului: 706.846,24 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 706.846,24 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 174-C21328DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 06.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -577 m2 de acoperis reconstruit,	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -577 m2 de acoperis reconstruit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 22.03.2023; - Decizia CL nr.2/8 de aprobare a PAD din 22.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 30.10.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -577 m2 de acoperis reconstruit,
Acces îmbunătățit pentru 48 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 48 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 22.03.2023; - Decizia CL nr.2/8 de aprobare a PAD din 22.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 30.10.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	Acces îmbunătățit pentru 48 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat de CL nr.2/8 din 22.03.2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional și luarea la evidență a bunului imobil reabilitat prin măsuri de renovare a acoperișului blocului de gospodărie a grădiniței de copii din Ivancea, Orhei. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a grădiniței de copii din Ivancea, Orhei, prin desemnarea persoanei responsabile, angajat al instituției, cu înscrierea în fișa postului cu atribuțiile corespunzătoare. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea acoperișului blocului de gospodărie a grădiniței de copii. 5. Accesarea de noi fonduri pentru eficientizarea energetică a întregului edificiu al IET Grădinița de copii din s. Ivancea prin scrierea de noi idei de proiect și aplicarea la FNDRL.
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>După finisarea proiectului, obiectul va fi luat la evidența contabilă a primăriei Ivancea. Primăria va asigura efectuarea tuturor operațiunilor contabile privind luarea la evidență și majorarea valorii contabile a edificiului IET din s. Ivancea, responsabil de acesta fiind conducătorul instituției în cauză. Astfel, directorul grădiniței de copii îi vor reveni atribuțiile de monitorizare, la nevoie de întreținere, prin planificarea bugetarea anuală a finanțelor necesare în acest scop. Asigurarea sustenabilității bunului format revine directorului IRT Grădinița de copii ”Albinuța” din satul Ivancea, raionul Orhei, instituției deja existentă și în plină acțiune.</p>	<p>A fost desemnat angajatul gradinitei (șeful de gospodărie), cu atribuirea sarcinilor de întreținere a bunului format în fișa de post. Conform notei informative nr 02/1-12/453 din 30.10.2023, nu s-a resimțit necesitatea alocării surselor financiare pentru întreținerea acoperișului blocului de gospodărie a grădiniței de copii până la moment. Activitățile de întreținere se realizează de către lucrătorii auxiliari ai instituției, sub supravegherea și controlul nemijlocit al șefului de gospodărie, în funcție de anotimp.</p>

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Circa 48 copii de vîrstă preșcolară asigurați cu încăperi potrivite pentru prestarea serviciilor educaționale.</p> <p>Circa 15 angajați ai IET Grădinița de copii ”Albinuța” din s. Ivancea își desfășoară activitatea într-un spațiu sigur.</p>	<p>O instituție reabilitată cu acoperiș nou cu suprafața de 577 m2 renovat, conform normelor tehnice în vigoare care asigură un spațiu sigur atît copiilor ce frecventează instituția de educație, cit și angajaților acesteea.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 31.10.2023