

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 5 DL**
Denumire proiectului: **Alimentarea cu energie electrică, echipament electric de forță, iluminatul electric interior al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din satul Cuizăuca, raionul Rezina**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Cuizăuca, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria s. Cuizăuca, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 992.899,54 lei
Suma finanțată din FNDRL: 992.678,85 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 179-C21005DL-2022
Data transmiterii obiectului: 26.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Liceului) reconstruită, - 22 de săli de clasă iluminate, - 487 corpuri de iluminat instalate, - 7000 m cablu electric montat	Produs	- 1 Instituție educațională (Liceului) reconstruită, - 22 de săli de clasă iluminate, - 487 corpuri de iluminat instalate, - 7000 m cablu electric montat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 12.04.2024; -Notă informativă nr. 47 din data de 20.05.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- 1 Instituție educațională (Liceului) reconstruită, - 22 de săli de clasă iluminate, - 487 corpuri de iluminat instalate, - 7000 m cablu electric montat
Acces îmbunătățit pentru 262 elevi și 25 de cadre didactice și 19 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 262 elevi și 25 de cadre didactice și 19 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 12.04.2024; -Notă informativă nr. 47 din data de 20.05.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 262 elevi și 25 de cadre didactice și 19 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat de CL nr.3/5 din 12.04.2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Integritatea bunului este asigurată de administrația Liceului în comun cu APL. - După caz din bugetul instituției sunt înlocuite corpurile de iluminat dacă acestea se defectează. - APL este în proces de racordare directă a sistemului de electricitate modernizat la Punctul de Transformare din preajma liceului.
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Mentenanța sistemului electric și plata pentru resursele energetice va fi achitată din bugetul Liceului; -Administrația Liceului în comun cu APL Cuizăuca va fi responsabilă de mentenanța bunurilor create. 	<ul style="list-style-type: none"> -Sunt asigurate condițiile de identitate vizuală prin instalarea unui panou informativ. - Integritatea bunului este asigurată de administrația Liceului în comun cu APL.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Instalarea a 487 corpuri de iluminat și a 7000 de metri de cablu electric va asigura iluminarea corespunzătoare în cele 22 de săli de clasă, creând un mediu educațional mai sigur și mai eficient. Astfel, 262 de elevi, 25 de cadre didactice și 19 membri ai personalului auxiliar vor beneficia direct de infrastructura reabilitată, ceea ce va contribui la o experiență educațională mai plăcută și la îmbunătățirea performanțelor academice. În plus, întreaga localitate va beneficia de modernizarea infrastructurii, consolidând astfel comunitatea locală. Schimbarea sistemului vechi electric din instituție va reduce riscurile asociate cu defecțiunile electrice și va spori eficiența energetică.</p>	<p>Accesul îmbunătățit pentru 262 de elevi, 25 de cadre didactice și 19 membri ai personalului auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, se reflectă în condiții mai bune de învățare și de muncă, având la dispoziție săli de clasă bine iluminate, care facilitează desfășurarea eficientă a activităților educaționale. Localitatea, beneficiară a acestei infrastructuri modernizate, se bucură de un liceu reconstruit cu 22 de săli de clasă iluminate adecvat și un sistem electric nou. Astfel, întreaga comunitate resimte impactul pozitiv al acestor schimbări, care contribuie la creșterea calității educației și la siguranța tuturor utilizatorilor instituției.</p>
--	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil, APL Cuizăuca este la moment în proces de racordare a sistemului electric modernizat la PT din apropierea liceului, măsură ce va spori eficacitatea rețelei electrice a liceului și va preveni defectarea corpurilor de iluminat și aparatului electric.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.05.2024