

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 276 DL**
Denumire proiectului: **Servicii publice performante pentru dezvoltarea durabilă în satul Vorniceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Vorniceni, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Vorniceni, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 2.367.997,60 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.339.997,60 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 186-C21276DL-2022
Data transmiterii obiectului: 27.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică Primărie reconstruită, - 680m2 de acoperis reconstruit, - 600 m2 de fațada termoizolată, - 46m2 usi și ferestre noi procurate,	Produs	-1 Instituție publică Primărie reconstruită, - 680m2 de acoperis reconstruit, - 600 m2 de fațada termoizolată, - 46m2 usi și ferestre noi procurate,	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/6 din 31.05.2024; - Raport anual al beneficiarului; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	-1 Instituție publică Primărie reconstruită, - 680m2 de acoperis reconstruit, - 600 m2 de fațada termoizolată, - 46m2 usi și ferestre noi procurate,
Acces îmbunătățit pentru 20 angajați ai primăriei 15 consilieri, 4064 beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 20 angajați ai primăriei 15 consilieri, 4064 beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/6 din 31.05.2024; - Raport anual al beneficiarului; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 20 angajați ai primăriei 15 consilieri, 4064 beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format/ instituția reabilitată/primăria. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice de desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/ instituției reabilitate/primăria. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format), instituției reabilitate/primăria; 	<p>APL a elaborat și aprobat Planul de durabilitate prin decizia CL. Bunurile formate: 1 instituție reabilitată și termoizolată cu acoperiș reparat a fost luată la evidența contabilă.</p> <p>APL Vorniceni a fost dotată cu echipamente, utilaje și /sau mobilier conform necesităților parvenite. Specialistii primăriei gestionează cu atenție dotările, iar acestea sunt înregistrate conform listelor de inventar.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Primăria va planifica alocarea resurselor financiare și umane pentru asigurarea continuității proiectului/primărie, din bugetul local. Obiectivul se află la balanța APL, de aceea își va asuma toate cheltuielile de întreținere și reparație în caz de necesitate;</p> <p>Pentru elaborarea plăcuței informative primăria a planificat din bugetul local mijloace financiare în suma de 1200 lei;</p>	<p>Anual pentru întreținerea instituției reabilitate/primăriei Vorniceni, sunt alocați circa 163,0 mii lei.</p> <p>Responsabil de gestionarea bunului format a fost desemnat primarul s. Vorniceni.</p> <p>Placuta informativă elaborată a fost amplasată pe sediul primăriei. Pentru elaborarea acesteia, APL a alocat suma de 400 lei.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>Întreaga localitate va beneficia de un acces la serviciile publice de calitate, într-o instituție publică modernă și renovată, iar angajații primăriei și a celorlalte instituții ce activează în această clădire își vor desfășura activitatea eficient și calitativ.</p> <p>Peste 4000 de locuitori beneficiază de servicii publice moderne și prietenoase cu mediul înconjurător;</p> <p>Clădirea administrativă/primăriei din s. Vorniceni este reabilitată pentru a gestiona energia termică inteligent și responsabil;</p> <p>Cel puțin 1000 de persoane din localitate sunt formate cu privire la necesitatea reducerii poluării cu CO2 și importanța dezvoltării durabile (prin intermediul activităților de vizibilitate și diseminarea informației);</p>	<p>Pe lângă exteriorul estetic al clădirii APL, Primăria înregistrează cheltuieli de întreținere reduse și anume pe perioada rece a anului. Primăria înregistrează anual economii la consumul de gaze naturale în proporție de 30-35%, ceea ce creează economii și în bugetul local, care pot fi folosite în alte direcții prioritare pentru comunitate.</p> <p>Întreaga localitate beneficiază de un acces la servicii publice de calitate, într-o instituție publică modernă și renovată, iar angajații primăriei și a celorlalte instituții ce activează în această clădire își desfășoară activitatea eficient și calitativ.</p> <p>Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a evenimentelor și un grad mai înalt de participare civică.</p>
--	---	--

Concluzii:

1. Implementând proiectul respectiv, pe lângă aspect exterior atractiv, primăria Vorniceni va economisi substanțial la întreținerea instituției, micșorând consumul de gaze și energie electrică și va promova astfel măsurile de eficiență energetică, care au rol esențial în contextul crizei energetice.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului, toți cei 4064 de persoane, locuitori ai satului Vorniceni, inclusiv circa 20 angajați ai primăriei, 15 consilieri. Deasemenea vor beneficia indirect și acei parteneri și donatori, care contribuie la dezvoltarea comunitară, dar și turiști și vizitatori ai satului Vorniceni.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. La data de 03.02.2025, au fost prezentate confirmare de elaborare a placutelor informative permanente și instalarea pe sediile instituțiilor beneficiare.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Mentiune:

Suplimentar, ca acțiuni de durabilitate, primăria s. Vorniceni, a prezentat demersurile nr. 19 din 21.01.2025 adresat agentului economic SRL "Mega Nord Construct", cu referire la înlăturarea neconformităților constatate de către reprezentanții INST.

Urmează ca Grupul de lucru al APL să prezinte Actele de constatare la fața locului, după notificarea de înlăturare a obiectivelor de către agenții economici.

SEER va monitoriza înlăturarea neconformităților și asigurarea durabilității bunurilor.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.12.2024