

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 641 DL**
Denumire proiectului: **Reabilităm instituțiile educaționale și creștem prin educație, Negureni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Negureni, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Negureni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 1.930.090,78 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.930.090,78 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 195-C21641DL-2022
Data transmiterii obiectului: 21.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, grădiniță dotată cu mobilier performant (pentru interior și exterior); - 1 instituție educațională preșcolară dotată și modernizată; - 1 sală de festivități dotată; - 1 spațiu de joacă dotat cu mobilier; - 150 copii beneficiari ai serviciilor educaționale;	Produs	- 1 instituție publică, grădiniță dotată cu mobilier performant (pentru interior și exterior); - 1 instituție educațională preșcolară dotată și modernizată; - 1 sală de festivități dotată; - 1 spațiu de joacă dotat cu mobilier; - 150 copii beneficiari ai serviciilor educaționale;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr.2/1 din 25.04.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- 1 instituție publică, grădiniță dotată cu mobilier performant (pentru interior și exterior); - 1 instituție educațională preșcolară dotată și modernizată; - 1 sală de festivități dotată; - 1 spațiu de joacă dotat cu mobilier; - 150 copii beneficiari ai serviciilor educaționale;
- Acces îmbunătățit pentru 150 copii, inclusiv 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; -6 grupe din cadrul graăiniței dotate cu articole de mobilier; - 6 grupe din cadrul grădiniței dotate cu infrastructură digitală; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 150 copii, inclusiv 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; -6 grupe din cadrul graăiniței dotate cu articole de mobilier; - 6 grupe din cadrul grădiniței dotate cu infrastructură digitală; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr.2/1 din 25.04.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- Acces îmbunătățit pentru 150 copii, inclusiv 8 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; -6 grupe din cadrul graăiniței dotate cu articole de mobilier; - 6 grupe din cadrul grădiniței dotate cu infrastructură digitală; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul; 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ post-monitorizare), 750 lei; 3. Responsabilă de mentenanța investiției este grădinița de copii, ce a preluat gestiunea prin Decizia consiliului local nr. 2/2 din 25.04.2024. 4. IET Andrieș întreprinde toate acțiunile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a bunurilor și investițiilor din cadrul proiectului. 5. Urmează a fi identificate noi surse de finanțare pentru modernizarea continuă a grădiniței.
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Investiția va fi gestionată de către primărie și grădiniță. Pentru mentenanța investiției vor fi alocate mijloace financiare din bugetul local. Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu vor fi create.</p>	<p>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ post-monitorizare), 750 lei; -Responsabilă de mentenanța investiției este grădinița de copii, ce a preluat gestiunea prin Decizia consiliului local nr. 2/2 din 25.04.2024. -IET Andrieș întreprinde toate acțiunile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a bunurilor și investițiilor din cadrul proiectului.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Reabilitarea și modernizarea grădiniței din Negureni, prin dotarea acesteia cu mobilier performant, infrastructură digitală și crearea unui spațiu de joacă modern, asigurând condiții optime pentru educația a 150 de copii. De asemenea, sala de festivități va fi dotată pentru activități educaționale și comunitare.</p>	<p>Modernizarea grădiniței prin dotarea cu mobilier performant, amenajarea sălii de festivități și crearea unui teren de joacă exterior oferă copiilor un mediu sigur și stimulant pentru învățare și socializare, consolidând astfel dezvoltarea lor și coeziunea comunității. Personalul grădiniței beneficiază de condiții mai bune pentru desfășurarea activităților, crescând astfel calitatea procesului educațional.</p>
--	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.07.2024