

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 406 DL**
Denumire proiectului: **O școală dotată este performantă, Cetireni raionul Ungheni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Cetireni, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria s. Cetireni, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 718.144,59 lei
Suma finanțată din FNDRL: 718.144,59 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 202-C21406DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, gimnaziu, dotat cu echipament, utilaje și mobilier; - 4 cabinete și laboratoare, dotate cu echipament,utilaj și mobilier școlar;	Produs	- 1 instituție publică, gimnaziu, dotat cu echipament, utilaje și mobilier; - 4 cabinete și laboratoare, dotate cu echipament,utilaj și mobilier școlar;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 20.08.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; -Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 20.08.2024.	- 1 instituție publică, gimnaziu, dotat cu echipament, utilaje și mobilier; - 4 cabinete și laboratoare, dotate cu echipament,utilaj și mobilier școlar;
- Acces îmbunătățit pentru 171 elevi și 31 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 171 elevi și 31 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 20.08.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; -Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 20.08.2024.	- Acces îmbunătățit pentru 171 elevi și 31 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 1 mie lei; 3. Primăria Cetireni în comun cu Gimnaziul este responsabilă de gestionarea și întreținerea produselor proiectului în perioada de sustenabilitate. 4. Laboaratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică sunt acum dotate și permit petrecerea orelor în corespondență cu curricula gimnaziului. 5. Primăria Cetireni, în scopul renovării interioare și dotării Gimnaziul Cetireni, a depus proiect la ediția II a Programului Satul European, care nu a fost selectat spre finanțare și urmează să identifice fonduri pentru a realiza acest proiect, inclusiv prin aplicarea la noi apeluri de proiecte.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Investiția va fi gestionată de către primărie și gimnaziul din Cetireni. După necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea în stare funcțională a echipamentelor și utilităților procurate. Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu vor fi create.	Primăria Cetireni în comun cu Gimnaziul este responsabilă de gestionarea și întreținerea produselor proiectului în perioada de sustenabilitate. 1 mie lei a costat instalarea panoului informativ.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Gimnaziul din Cetireni dotat cu echipamente, utilaje și mobilier școlar moderne. În total, echipate patru cabinete și laboratoare pentru a asigura condiții optime de studiu. Beneficiari direcți 171 elevi și 31 angajați de la Gimnaziu.	Gimnaziul din Cetireni dotat cu echipamente, utilaje și mobilier moderne în laboratoarele de chimie, biologie, fizică și informatică, beneficii directe având 171 de elevi și 31 de angajați. Aceste investiții asigură condiții optime pentru procesul educațional, facilitând însușirea mai ușoară a curriculei școlare și dezvoltarea abilităților practice ale elevilor.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 20.08.2024