

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 615 DL**  
Denumire proiectului: **Dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a instituțiilor educaționale, comuna Găvănoasa, raionul Cahul**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**  
Localitatea proiectului: **s. Găvănoasa, r-nul Cahul**  
Beneficiar: **Primăria com. Găvănoasa, r-nul Cahul**  
Bugetul proiectului: **4.061.981,60 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **4.033.381,60 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 101-S21615DI-2022**  
Data transmiterii obiectului: **04.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, instituție educațională (gimnaziu-grădiniță), dotată cu mobilier și echipament TIC modern; - 6 laboratoare SMART digitalizate create; - 1 laborator de chimie, biologie, dotat cu echipament modern dotat; - 1 atelier de culinarie, înființat; - 1 atelier de critorie, broderie, înființat; - 1 atelier de cusut, creat; - 1 CREI dezvoltat; - 3 terenuri de joacă, dotate cu complexuri de joacă; - 1 sală de sport , dotată cu echipament sportiv modern; - 1 sală de festivități, dotată cu mobilier și echipată cu utilaj și instrumente muzicale; - 1 instituție securizată cu supraveghere video inovatoare;	Produs	- 1 instituție publică, instituție educațională (gimnaziu-grădiniță), dotată cu mobilier și echipament TIC modern; - 6 laboratoare SMART digitalizate create; - 1 laborator de chimie, biologie, dotat cu echipament modern dotat; - 1 atelier de culinarie, înființat; - 1 atelier de critorie, broderie, înființat; - 1 atelier de cusut, creat; - 1 CREI dezvoltat; - 3 terenuri de joacă, dotate cu complexuri de joacă; - 1 sală de sport , dotată cu echipament sportiv modern; - 1 sală de festivități, dotată cu mobilier și echipată cu utilaj și instrumente muzicale; - 1 instituție securizată cu supraveghere video inovatoare;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4/5 din 25.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din data de 12.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.12.2024	- 1 instituție publică, instituție educațională (gimnaziu-grădiniță), dotată cu mobilier și echipament TIC modern; - 6 laboratoare SMART digitalizate create; - 1 laborator de chimie, biologie, dotat cu echipament modern dotat; - 1 atelier de culinarie, înființat; - 1 atelier de critorie, broderie, înființat; - 1 atelier de cusut, creat; - 1 CREI dezvoltat; - 3 terenuri de joacă, dotate cu complexuri de joacă; - 1 sală de festivități, dotată cu mobilier și echipată cu utilaj și instrumente muzicale; - 1 instituție securizată cu supraveghere video inovatoare; - În limita finanțării din FNDRL nu a fost dotată sala de sport, urmînd această acțiune să fie asigurată de APL;
- Acces îmbunătățit pentru 85 copii de vîrstă preșcolară, 25 copii cu CES, 160 elevi și 48 angajați ai gimnaziului-grădiniță, beneficiari direcți ai infrastructurii dotate; -3 localități (Găvănoasa, Nicolaevca, Vladimirovca), beneficiare de infrastructura reabilitată ;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 85 copii de vîrstă preșcolară, 25 copii cu CES, 160 elevi și 48 angajați ai gimnaziului-grădiniță, beneficiari direcți ai infrastructurii dotate; -3 localități (Găvănoasa, Nicolaevca, Vladimirovca), beneficiare de infrastructura reabilitată ;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4/5 din 25.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din data de 12.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.12.2024	- Acces îmbunătățit pentru 85 copii de vîrstă preșcolară, 25 copii cu CES, 160 elevi și 48 angajați ai gimnaziului-grădiniță, beneficiari direcți ai infrastructurii dotate; -3 localități (Găvănoasa, Nicolaevca, Vladimirovca), beneficiare de infrastructura reabilitată ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este montat panou informativ la obiectul investiției;</p> <p>3. Gestiunea investiției este asigurată de Primăria Găvănoasa și Gimnaziul-Grădiniță „Igor-Crețu”.</p> <p>4. În perioada de sustenabilitate la gimnaziul-grădiniță au mai fost efectuate următoarele acțiuni: renovarea acoperișului, cost 1.33 mln lei (Consiliul Raional Cahul); reparația capitală a blocului alimentar, cost 0.36 mln lei (bugetul gimnaziului-grădiniță); pavarea curții, schimbarea ușilor și ferestrelor, cost cumulativ 0.52 mln lei (bugetul gimnaziului-grădiniță); reparația capitală a sălii de festivități, 0.18 mln lei (Consiliul Raional Cahul).</p> <p>5. Dotările performante ale claselor contribuie la performanțele educaționale ale copiilor, fiind obținute locuri la olimpiade locale-raionale-naționale. Cît și cadrele didactice participă la diverse perfecționări și concursuri.</p> <p>6. Participarea elevilor la proiecte educaționale inclusiv de nivel internațional, cu genericul „Surprize de Crăciun”, unde copii au obținut diplome de gradul I-III. Inclusiv și concurs național „Magia Crăciunului” unde la fel au fost obținute diverse diplome.</p> <p>7. Au fost atrase granturi de valoare mică: „Universul între pagini, 10 mii lei pentru crearea unui spațiu dedicat lecturii; „Ecoșcoala” prin care a fost amenajat un spațiu verde la Gimnaziul-Grădiniță, au mai fost plantați arbori și multiple alte dezvoltări, edificiul fiind în continuă modernizare.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia, delegarea gestiunii va fi către Gimnaziul-Grădiniță.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</p>	<p>-Gestiunea investiției este asigurată de Primăria Găvănoasa și Gimnaziul-Grădiniță „Igor-Crețu”.</p> <p>-În perioada de sustenabilitate la gimnaziul-grădiniță au mai fost efectuate următoarele acțiuni: renovarea acoperișului, cost 1.33 mln lei (Consiliul Raional Cahul); reparația capitală a blocului alimentar, cost 0.36 mln lei (bugetul gimnaziului-grădiniță); pavarea curții, schimbarea ușilor și ferestrelor, cost cumulativ 0.52 mln lei (bugetul gimnaziului-grădiniță); reparația capitală a sălii de festivități, 0.18 mln lei (Consiliul Raional Cahul).</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Facilități educaționale și comunitare modernizate la gimnaziul-grădiniță din Găvănoasa, inclusiv dotări cu mobilier și echipament TIC modern, laboratoare SMART, ateliere de diferite meserii și CREI. Aceste îmbunătățiri vor beneficia cca 85 de copii preșcolari, 25 de copii cu CES, 160 de elevi și 48 de angajați ai gimnaziului-grădiniță. De asemenea, 3 localități – Găvănoasa, Nicolaevca și Vladimirovca – vor beneficia de infrastructura reabilitată.</p>	<p>Investițiile și dotările performante au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de învățământ în gimnaziul-grădiniță „Igor-Crețu”, facilitând succesul educațional al elevilor, care au obținut rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri naționale și internaționale. Activitățile educaționale suplimentare, cum ar fi participarea la proiecte educaționale și concursuri, contribuie la dezvoltarea personalității și abilităților elevilor. De asemenea, atragerea de granturi pentru diverse proiecte educaționale și de mediu sprijină continuarea dezvoltării sustenabile a instituției. Dotările efectuate în cadrul proiectului contribuie semnificativ la performanța educațională a copiilor și la oferirea serviciilor moderne de educație de către instituție.</p>

#### Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

#### Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.12.2024