

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 622 DL**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția unei părți a blocului de studii, aripa dreaptă, et. 1 și et. 2 a Gimnaziului Sagaidac, în Centru de dezvoltare a preșcolarilor din satul Sagaidac, raionul Cimișlia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Sagaidac, r-nul Cimișlia
 Beneficiar: Primăria s. Sagaidac, r-nul Cimișlia
 Bugetul proiectului: 5.793.093,32 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 5.793.093,32 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 419-S21622DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 20.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, reabilitată 560,3 m2 (blocul de studii al gimnaziului); - 1 Centru de Dezvoltare a preșcolarilor, reconstruit; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; 607,7 pardoseli/1606m2 pereti/559m2 tavan 46,2m2 ferestre/ 46,54m2 usi	Produs	- 1 instituție publică, reabilitată 560,3 m2 (blocul de studii al gimnaziului); - 1 Centru de Dezvoltare a preșcolarilor, reconstruit; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; 607,7 pardoseli/1606m2 pereti/559m2 tavan 46,2m2 ferestre/ 46,54m2 usi	1. Vizita în teren 19.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 06/02 din 28.05.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, nr. 81 din 15.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali copii din cadrul Grădiniței s.Sagaidac;	Vizita de monitorizare ex-post 19.11.2024	- 1 instituție publică, reabilitată 560,3 m2 (blocul de studii al gimnaziului); - 1 Centru de Dezvoltare a preșcolarilor, reconstruit; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; 607,7 pardoseli/1606m2 pereti/559m2 tavan 46,2m2 ferestre/ 46,54m2 usi
- Acces îmbunătățit pentru încă 47 copii și 7 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 7 locuri noi de muncă create;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru încă 47 copii și 7 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 7 locuri noi de muncă create;	1. Vizita în teren 19.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 06/02 din 28.05.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, nr. 81 din 15.11.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali copii din cadrul Grădiniței s.Sagaidac;	Vizita de monitorizare ex-post 19.11.2024	- Acces îmbunătățit pentru încă 47 copii și 7 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 7 locuri noi de muncă create;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru bunului creat);	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a infrastructurii reabilite, gradinitei de copii din satul Sagaidac, raionul Cimișlia. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilite. 5. Efectuarea lucrărilor pentru menajarea teritoriului. 6. Efectuarea reparațiilor curente.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului , durabilitatea și sustenabilitatea va fi susținută de către primăria satului sagaidac, raionul Cimișlia. Structuri noi pentru asigurarea desfășurării activităților după finalizarea proiectului nu vor fi create. Gestionarea clădirii va fi efectuată de beneficiar. Angajații vor fi instruiți și calificați în utilizarea eficientă a energiei.	Bunul reabilitat este gestionat în continuare de către primărie. Pentru mentenanța bunului sunt alocate mijloace financiare din bugetul local. Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu sunt create. Responsabil de asigurarea mentenanței și durabilitatea proiectului este Lungu Eufrosinia, directorul grădiniței de copii „Romanița”
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În urma implementării proiectului Reconstrucția unei părți a blocului de studii (aripa dreapta et.I și et.2 a Gimnaziului Sagaidac, Centru de Dezvoltare a preșcolarilor din sat.Sagaidac,rnl.Cimișlia va asigura un mediu sigur pentru copii din localitate, 111 copii cu vârsta între 3-7 ani,vor beneficia de un spațiu bine amenajat și sigur tot odată cadrele didactice vor avea condiții mai bune pentru desfășurarea procesului educațional fapt ce se va reflecta asupra dezvoltării spirituale și intelectuale a copiilor din întreaga Comunitate (actualii /potențiali părinți) vor avea posibilitatea de a integra copilul în o instituție de învățământ preșcolar. Proiectul se conformează priorității stabilite în Planul National de Reforme și anume: stimularea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea calității serviciilor de educație.	Reconstrucția grădiniței „Romanița” are un impact pozitiv semnificativ asupra dezvoltării a 60 de copii din 4 grupe, contribuind la crearea unui mediu de învățare mai sigur, stimulat și plăcut. Acest proces nu doar că îmbunătățește infrastructura fizică, dar sprijină și dezvoltarea socială, emoțională și cognitivă a celor mici. Un astfel de proiect are un efect pe termen lung asupra bunăstării și educației copiilor, pregătindu-i pentru provocările viitoare și contribuind la formarea unor membri activi și responsabili ai societății. Un mediu de învățare modernizat și confortabil ajută copiii să se simtă mai în siguranță și mai relaxați. Aceasta contribuie la o mai bună integrare socială și va sprijini dezvoltarea unui sentiment de apartenență.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.11.2024