

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 40 DL**  
Denumire proiectului: **Ridicarea calității serviciilor publice prestate, îmbunătățirea accesului la acestea prin renovarea fațadei și izolarea termică a clădirii Primăriei comunei Fîrlădeni, raionul Căușeni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Fîrlădeni, r-nul Căușeni  
Beneficiar: Primăria com. Fîrlădeni, r-nul Căușeni  
Bugetul proiectului: 1.029.431,75 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.029.431,75 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 422-S21040DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 28.06.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Primarie) renovată și izolată termic; - 619,6 m2 suprafața pereților exteriori, izolați termic;	Produs	- 1 instituție publică, (Primarie) renovată și izolată termic; - 619,6 m2 suprafața pereților exteriori, izolați termic;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/2 din 27.12.2023; -Nota info nr. 40/02-1-11 din 05.03.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	- 1 instituție publică, (Primarie) renovată și izolată termic; - 619,6 m2 suprafața pereților exteriori, izolați termic;
- Acces îmbunătățit pentru 26 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 26 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/2 din 27.12.2023; -Nota info nr. 40/02-1-11 din 05.03.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	- Acces îmbunătățit pentru 26 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 5/2 din 27.12.2023	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -A fost desemnată persoana responsabilă de mentenanța și supravegherea edificiului Primăriei. -Sunt asigurate condițiile tehnico-climaterice pentru pentru angajații și beneficiarii Primăriei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Mentenanța edificiului primăriei va fi asigurată din surse interne bugetate anual de APL Fîrlădeni.</p> <p>-Vor fi planificate în buget resurse pentru amenajarea terenului adiacent primăriei.</p> <p>-Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității edificiului primăriei.</p> <p>-Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.</p>	<p>-Sunt asigurate acțiunile de vizibilitate a proiectului prin instalarea unui panou informativ.</p> <p>-Personalul auxiliar angajat al primăriei zilnic verifică integritatea bunurilor renovate în cadrul proiectului.</p> <p>-Se planifică îndetificarea resurselor pentru amenajarea teritoriului adiacent primăriei prin plantarea florilor și arbuștilor.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>-1 instituție publică (Primarie) renovată și izolată termic;</p> <p>-Odată ce clădirea este izolată termic, temperatura interioară va fi mai stabilă și mai confortabilă, indiferent de condițiile exterioare.</p> <p>-Izolarea termică va reduce emisiile de carbon ale primăriei, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător.</p> <p>-Inclusiv reabilitarea căilor de acces aferente edificiului primăriei crează condiții optime și acces îmbunătățit pentru beneficiarii acesteia.</p> <p>-Angajații primăriei activează în condiții favorabile de muncă.</p> <p>-Primăria Fîrlădeni înregistrează economii semnificative la plata agentului termic, acești bani vor putea fi direcționați către modernizarea serviciilor publice din localitate.</p>	<p>-Izolarea termică exterioară a primăriei înregistrează economii semnificative la agentul termic, acești bani ulterior vor fi direcționați către alte capitole de buget pentru dezvoltarea continuă a localității.</p> <p>-Beneficiarii primăriei și locuitorii localității sunt asigurați cu căi de acces modernizate, aferente edificiului primăriei.</p> <p>-Cca 26 angajați ai primăriei beneficiază de condiții îmbunătățite de muncă.</p> <p>-Localitatea beneficiază de servicii publice de calitate prestate de către APL Fîrlădeni și alte instituții publice dislocate în clădirea Primăriei.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului
3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
3. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
5. Riscuri majore nu au fost identificate;
6. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
7. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 05.03.2024**