

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 421 DL**
 Denumire proiectului: **Renovarea Căminului cultural din comuna Băiuș, raionul Leova**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Băiuș, r-nul Leova
 Beneficiar: Primăria com. Băiuș, r-nul Leova
 Bugetul proiectului: 1.799.950,65 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.784.750,65 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 171-S21421DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 25.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (cămin cultural renovat), reabilitată; - suprafața de acoperiș renovat de 650 m2, renovat; - suprafața ferestrelor de 11 m2, renovate; - suprafața ușilor de 20 m2, renovate; - suprafața pereților exteriori de 348 m2, izolați; - suprafața pereților interiori de 363 m2, reparați;	Produs	- 1 instituție publică, (cămin cultural renovat), reabilitată; - suprafața de acoperiș renovat de 650 m2, renovat; - suprafața ferestrelor de 11 m2, renovate; - suprafața ușilor de 20 m2, renovate; - suprafața pereților exteriori de 348 m2, izolați; - suprafața pereților interiori de 363 m2, reparați;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3-2 din 12.04.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 58.02/1.24 din data de 06.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	- 1 instituție publică, (cămin cultural renovat), reabilitată; - suprafața de acoperiș renovat de 650 m2, renovat; - suprafața ferestrelor de 11 m2, renovate; - suprafața ușilor de 20 m2, renovate; - suprafața pereților exteriori de 348 m2, izolați; - suprafața pereților interiori de 363 m2, reparați;
- Acces îmbunătățit pentru 1289 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată ;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1289 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată ;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3-2 din 12.04.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 58.02/1.24 din data de 06.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	- Acces îmbunătățit pentru 1289 populație, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Căminului Cultural sub egida APL, inclusiv 2 persoane sunt responsabile de salubritate. - APL Băiuș a plantat material săditor la Căminul Cultural. - APL urmează să instaleze suplimentar 2 bănci și 2 urne și iluminat exterior de cu panouri solare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	- Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Căminului Cultural sub egida APL, inclusiv 2 persoane sunt responsabile de salubritate. - APL urmează să instaleze suplimentar 2 bănci și 2 urne și iluminat exterior de cu panouri solare, alocată suma de 27 814 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea căminului cultural și a infrastructurii aferente va oferi un spațiu modern și sigur pentru diverse activități culturale și sociale, contribuind astfel la revitalizarea vieții comunitare. Reabilitarea suprafeței de acoperiș, ferestre, uși, precum și izolarea pereților exteriori și repararea pereților interiori va asigura condiții mai bune și mai confortabile pentru utilizatori. Accesul îmbunătățit pentru 1289 de persoane va stimula participarea activă a locuitorilor la evenimente culturale și sociale, promovând coeziunea comunitară. Localitatea beneficiară va vedea o creștere a interesului pentru inițiativele culturale locale, ceea ce poate duce la dezvoltarea unor noi programe și proiecte comunitare	Cei 1289 de locuitori ai comunității beneficiază de un spațiu modernizat pentru activități educative și recreative, contribuind la dezvoltarea lor personală și socială. Persoanele care participă la diverse evenimente culturale și sociale au acum un loc sigur și atractiv pentru întâlniri și activități, reducând izolarea și promovând un stil de viață activ. Accesul îmbunătățit la infrastructura reabilitată întărește legăturile comunitare și oferă oportunități de învățare și divertisment pentru toți. Organizațiile locale au la dispoziție un spațiu potrivit pentru desfășurarea activităților și evenimentelor comunitare.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 06.06.2024