

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 428 DL**
 Denumire proiectului: **O casă caldă-pentru fiecare copil, Ciurmai**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Ciurmai, com. Vinogradovca, r-nul Taraclia
 Beneficiar: Primăria com. Vinogradovca, r-nul Taraclia
 Bugetul proiectului: 1.969.504,73 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.944.004,73 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 196-S21428DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 06.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (liceu), reabilitată; - 1806,39 m2 suprafața clădirii izolate și fațada reparată;	Produs	- 1 instituție publică (liceu), reabilitată; - 1806,39 m2 suprafața clădirii izolate și fațada reparată;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/7 din 25.12.2023; 3. Nota informativă cu privire la sustenabilitate. 4. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- 1 instituție publică (Liceu teoretic), reabilitată; - Suprafața de 1806,39 m2 a clădirii izolate și fațada reparată;
- Acces îmbunătățit pentru 211 elevi din 9 localități (Burlăceni, Budei, Musaid, Salcia, Ciurmai, Vinogradovca, Chirilovca, Mirnoe, Carbalia) și 43 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; 9 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 211 elevi din 9 localități (Burlăceni, Budei, Musaid, Salcia, Ciurmai, Vinogradovca, Chirilovca, Mirnoe, Carbalia) și 43 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; 9 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/7 din 25.12.2023; 3. Nota informativă cu privire la sustenabilitate. 4. Interviu cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	- Acces îmbunătățit pentru 211 elevi din 8 localități (Burlăceni, Budei, Musaid, Salcia, Ciurmai, Vinogradovca, Chirilovca, Mirnoe) și 43 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; 8 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea condițiilor instituționale prin luarea la evidență a bunurilor formate, înscrierea valorii lucrărilor în Registrul de evidență a mijloace fixe, decizia de transmitere în gestiune a bunului, etc. 2. Executarea condițiilor tehnice prin planificarea activităților de întreținere a instituției. 3. Executarea condițiilor financiare (planificarea și implementarea mijloacelor financiare); 4. Executarea condițiilor integrate de accesarea a noi fonduri și creșterea atractivității instituției publice;	Pentru plasarea elementelor de vizibilitate au fost alocați 1,2 mii lei; Instalarea pandusului pentru beneficiari la necesități speciale- 4,0 mii lei; Instalarea balustradei la parapet- 1,1 mii lei; Amenajarea zonei de protecție, plantarea arborilor decorativi, flori și diferite specii de vegetație- 10,0 mii lei; Instalarea unei stații fotovoltaice de 10 kw și un caza pe biomasă la liceu-460,0 mii lei Vopsirea scârilor de incendiu-500 lei; Au fost schimbate automatele electrice în liceu 250,0 mii lei; Planificarea instalării unui cazan pe biomasă conform proiectului, cu suma estimată de 350,0 mii lei; Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Vinogradovca în comun cu Liceul.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, primăria va transmite în gestiune bunul format către administrația liceului, care va asigura mentenanța și integritatea acestora. Primăria va planifica în bugetul local mijloace financiare și va aloca la necesitate pentru întreținerea și mentenanța bunurilor formate.	Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Vinogradovca în comun cu Liceul. Aual, din bugetul primăriei sunt alocate mijloace financiare pentru lucrări de mentenanță a instituției de învățământ reabilitată;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii ; Economisirea consumului de gaze, pentru a crea condiții favorabile pentru sănătatea elevilor și angajaților din instituția de învățământ.	Liceul eficientizat energetic și aspect estetic și modern al clădirii reabilitate; Condiții îmbunătățite pentru 211 elevi și 43 angajați ai liceului teoretic din Ciurui. Instituție caldă și prietenoasă pentru beneficiarii direcți și indirecti ai acesteea: Costuri reduse pentru mentenanța și termoficarea clădirii. Economii la bugetul local datorită reabilitării clădirii instituției Liceului.
---	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 06.12.2024