

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 22 422 DL**  
Denumire proiectului: **Lucrări de instalare a sistemelor fotovoltaice în satul Cotovscoe**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.2 Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile**

Localitatea proiectului: s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia  
Beneficiar: Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia  
Bugetul proiectului: 2.388.389,44 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 2.388.389,44 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 205-C22422DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 04.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tip      | Valoarea planificată                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data măsurării                                 | Valoarea efectivă                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 30 kw, instalată pentru gimnaziu;<br>- 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 10 kw, instalată pentru grădiniță;<br>- 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 6 kw, instalată pentru primărie;<br>- 3 instituții publice dotate cu echipament de producere a energiei regenerabile; | Produs   | - 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 30 kw, instalată pentru gimnaziu;<br>- 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 10 kw, instalată pentru grădiniță;<br>- 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 6 kw, instalată pentru primărie;<br>- 3 instituții publice dotate cu echipament de producere a energiei regenerabile; | 1. Vizita în teren.<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/10 din 26.08.2024;<br>- Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare de către APL Cotovscoe.<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post din 09.10.2024. | - 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 30 kw, instalată pentru gimnaziu;<br>- 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 10 kw, instalată pentru grădiniță;<br>- 1 stație fotovoltaică cu capacitatea de 6 kw, instalată pentru primărie;<br>- 3 instituții publice dotate cu echipament de producere a energiei regenerabile; |
| Acces îmbunătățit pentru 220 cetățeni, inclusiv 22 angajați ai grădiniței și 58 copii, 38 angajați ai gimnaziu și 91 elevi și 11 angajați ai primăriei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate;<br>- 1 localitate beneficiară de infrastructura construită;                                                        | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 220 cetățeni, inclusiv 22 angajați ai grădiniței și 58 copii, 38 angajați ai gimnaziu și 91 elevi și 11 angajați ai primăriei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate;<br>- 1 localitate beneficiară de infrastructura construită;                                                        | 1. Vizita în teren.<br>2. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/10 din 26.08.2024;<br>- Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare de către APL Cotovscoe.<br>3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare. | Vizita de monitorizare ex-post din 09.10.2024. | Acces îmbunătățit pentru 220 cetățeni, inclusiv 22 angajați ai grădiniței și 58 copii, 38 angajați ai gimnaziu și 91 elevi și 11 angajați ai primăriei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate;<br>- 1 localitate beneficiară de infrastructura construită;                                                        |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate                                        | Aspecte planificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aspecte efective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;<br>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul; | - Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar.<br>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ.<br>- Pentru consumul eficient al energiei electrice produse, Primăria Cotovscoe a mai procurat 2 aragaze electrice la grădinița de copii și condiționere, la gimnaziu au fost schimbate 42 becuri electrice și instalate 2 cazane electrice pentru încălzire. Inclusiv Primăria a fost trecută la încălzire pe energie fiind procurate în acest sens cămine.<br>- Folosirea energiei regenerabile generează economii semnificative la energia electrică la cele 3 instituții publice.<br>- APL Cotovscoe va implementa proiect prin intermediul Programului Național SE-II, prin care se prevede dotarea casei de cultură cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | <p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va planifica resurse pentru mentenanța și integritatea investiției.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>- Pentru consumul eficient al energiei electrice produse, Primăria Cotovscoe a mai procurat 2 aragaze electrice la grădinița de copii și condiționere, la gimnaziu au fost schimbate 42 becuri electrice și instalate 2 cazene electrice pentru încălzire. Inclusiv Primăria a fost trecută la încălzire pe energie fiind procurate în acest sens cămine.</p> <p>- Folosirea energiei regenerabile generează economii semnificative la energia electrică la cele 3 instituții publice.</p> <p>- APL Cotovscoe va implementa proiect prin intermediul Programului Național SE-II, prin care se prevede dotarea casei de cultură cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei.</p>  |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | <p>În urma implementării proiectului, trei instituții publice din localitate vor beneficia de echipamente fotovoltaice, cu o capacitate totală de 46 kW, destinate producerii energiei regenerabile pentru gimnaziu, grădiniță și primărie. Infrastructura îmbunătățită asigură accesul direct la surse de energie sustenabilă pentru 220 de cetățeni, incluzând 22 de angajați și 58 de copii ai grădiniței, 38 de angajați și 91 de elevi ai gimnaziului, precum și 11 angajați ai primăriei. Acest proiect contribuie la reducerea consumului de energie și sporește autonomia energetică a localității.</p> | <p>Proiectul asigură acces la energie regenerabilă pentru gimnaziu, grădiniță și primărie, contribuind la reducerea costurilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite în aceste instituții publice.</p> <p>Angajații și copiii beneficiază direct de condiții mai bune și de un mediu educațional care încurajează sustenabilitatea. Accesul stabil la electricitate crește confortul și siguranța în aceste instituții, ridicând calitatea vieții pentru toți cei 220 de beneficiari direcți din comunitate. Recent, APL a câștigat un nou proiect prin care va dota Casa de Cultură cu panouri fotovoltaice, extinzând astfel infrastructura de energie regenerabilă a localității.</p> |

#### Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

#### Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 09.10.2024