

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 23 588 DL
Denumire proiectului: **Reabilitarea și consolidarea Centrului comunitar Poienița copilăriei din satul Rediul Mare pentru dezvoltarea durabilă a comunității**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Rediul Mare, r-nul Dondușeni
Beneficiar: Primăria s. Rediul Mare, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului: 4.128.273,88 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.121.617,13 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 488-N23588DL-2022
Data transmiterii obiectului: 28.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Centru comunitar reabilitat; - 1433m2 acoperis construit - 751 m2 pereti tencuiti - 264 m2 tavan suspendat instalat, - 134m2 de usi ferestre instalate tip PVC - 42 corpuri de iluminat	Produs	- 1 Centru comunitar reabilitat; - 1433m2 acoperis construit - 751 m2 pereti tencuiti - 264 m2 tavan suspendat instalat, - 134m2 de usi ferestre instalate tip PVC - 42 corpuri de iluminat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/3 din 03.06.2024; -Notă informativă nr. 199 din 01.10.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din 01.10.2024.	- 1 Centru comunitar reabilitat; - 1433m2 acoperis construit - 751 m2 pereti tencuiti - 264 m2 tavan suspendat instalat, - 134m2 de usi ferestre instalate tip PVC - 42 corpuri de iluminat
- Acces pentru 146 persoane din grupuri dezavantajate, beneficiari direcți ai serviciilor sociale îmbunătățite; - 2 locuri de muncă noi create; - 3 tipuri noi de servicii dezvoltate pentru centrul comunitar; - 1 localitate beneficiară de instituția de menire socială reabilitată;	Rezultat	- Acces pentru 146 persoane din grupuri dezavantajate, beneficiari direcți ai serviciilor sociale îmbunătățite; - 2 locuri de muncă noi create; - 3 tipuri noi de servicii dezvoltate pentru centrul comunitar; - 1 localitate beneficiară de instituția de menire socială reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/3 din 03.06.2024; -Notă informativă nr. 199 din 01.10.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din 01.10.2024.	- Acces pentru 146 persoane din grupuri dezavantajate, beneficiari direcți ai serviciilor sociale îmbunătățite; - 2 locuri de muncă noi create; - 3 tipuri noi de servicii dezvoltate pentru centrul comunitar; - 1 localitate beneficiară de instituția de menire socială reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere și asigurare integritate, asigurate de către APL. 4. Centrul a fost acreditat ca Centru Social de zi pentru copii în situații de risc, conform graficului urmează ca în octombrie 2024 să fie prelungită acreditarea. 5. Anual pentru funcționarea centrului se bugetează cca 0.5 mln lei, pentru salarizare personal, utilități, alimentare beneficiari, dotări ș.a. 6. APL planifică lărgirea spectrului oferit de centru social în prezent, inclusiv vor căuta noi fonduri pentru eficientizarea energetică a clădirii și renovarea interioară a spațiilor ce la moment nu se utilizează.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia.</p> <p>-Vor mai fi angajate persoane după renovarea centrului de zi.</p>	<p>-Activități de întreținere și asigurare integritate, asigurate de către APL.</p> <p>-Centrul a fost acreditat ca Centru Social de zi pentru copii în situații de risc, conform graficului urmează ca în octombrie 2024 să fie prelungită acreditarea.</p> <p>-Anual pentru funcționarea centrului se bugetează cca 0.5 mln lei, pentru salarizare personal, utilități, alimentare beneficiari, dotări ș. a.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Rezultatele așteptate includ reabilitarea unui centru comunitar, cu un acoperiș nou de 1433 m², pereți tencuiți de 751 m², tavane suspendate de 264 m² și ferestre și uși PVC instalate pe 134 m². Centrul va deservi 146 de persoane din grupuri dezavantajate, beneficiari direcți ai serviciilor sociale îmbunătățite. Vor fi create două locuri de muncă noi și dezvoltate trei noi tipuri de servicii sociale.</p>	<p>Impactul social al acestui centru social de zi este semnificativ, asigurând sprijin constant pentru copiii aflați în situații de risc. Cu acreditarea sa prelungită, centrul continuă să ofere servicii esențiale, având un buget anual de aproximativ 0.5 milioane lei pentru salarizarea personalului, utilități și alimentația beneficiarilor. Asigurarea integrității și întreținerii de către APL garantează sustenabilitatea pe termen lung. Astfel, centrul devine un pilon important în comunitate, oferind un mediu sigur și resurse esențiale pentru cei mai vulnerabili.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 01.10.2024