

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 235 DL**  
 Denumire proiectului: **Reabilitarea Centrului cultural-sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Corjova, r-nul Criuleni  
 Beneficiar: Primăria s. Corjova, r-nul Criuleni  
 Bugetul proiectului: 1.845.977,16 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.557.254,63 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 224-C23235DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 31.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Centru cultural- sportiv reabilitat, care cuprinde 2 stadioane cu suprafața de 4 998 m2, dotate și amenajate; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 Centru cultural- sportiv reabilitat, care cuprinde 2 stadioane cu suprafața de 4 998 m2, dotate și amenajate; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.06.2024. -Notă informativă APL, nr. 118 din 10.09.2024, cu privire la acțiunile post-implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	- 1 Centru cultural- sportiv reabilitat, care cuprinde, stadioane, vestiare dotate și amenajate; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
-Acces îmbunătățit pentru 2650 locuitori, inclusiv 200 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2650 locuitori, inclusiv 200 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.06.2024. -Notă informativă APL, nr. 118 din 10.09.2024, cu privire la acțiunile post-implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	-Acces îmbunătățit pentru 2650 locuitori, inclusiv 200 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- APL execută acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, pentru a fi preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, se confecționează panoul informativ urmînd să fie instalat; - APL Corjova este responsabilă de întreținerea investiției, în scopul mentenanței investiției a bugetat cca 115 mii lei. - APL a petrecut competiții locale și raionale la sport, printre care și Cupa Unirii cu participarea echipe de fotbal din România. - APL Corjova are intenții de dezvoltare a complexului prin reabilitarea terenului mare de fotbal, fiind în proces de atragere a fondurilor pentru realizarea acțiunii.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse și va desemna personal responsabil pentru întreținerea investiției.	- APL Corjova este responsabilă de întreținerea investiției, în scopul mentenanței investiției a bugetat cca 115 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea Centrului cultural-sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni va îmbunătăți semnificativ accesul la infrastructura sportivă pentru 2650 de locuitori, inclusiv 200 de tineri, care vor beneficia direct de facilitățile sportive reabilite.	Reabilitarea Centrului cultural-sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni oferă acces la infrastructura sportivă pentru 2650 de locuitori, inclusiv 200 de tineri, care vor beneficia direct de facilitățile reabilite. În prezent, la centrul cultural-sportiv reabilitat din localitatea Corjova, raionul Criuleni, se desfășoară atât competiții sportive, cât și evenimente de ordin cultural. Aceste activități contribuie la creșterea implicării comunității și la promovarea unui stil de viață activ.
---	---	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 11.09.2024**