

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 133 DL**
 Denumire proiectului: **Amenajarea teritoriului Centrului educativ pentru copii din satul Hansca, raionul Ialoveni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3** Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Hansca, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 4.269.702,94 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.238.670,50 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 238-C23133DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire socială (Centru educativ pentru copii)reabilitată, 1 teritoriu adiacent amenajat cu: (2 terenuri de joaca, 1 teren de forța, 1 foisor, spații verzi 89 arbuști, 3460 m2 pavaj)	Produs	-1 instituție de menire socială (Centru educativ pentru copii)reabilitată, 1 teritoriu adiacent amenajat cu: (2 terenuri de joaca, 1 teren de forța, 1 foisor, spații verzi 89 arbuști, 3460 m2 pavaj)	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 11/24 din 21.12.2023; -Notă informativă nr. 89 din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	-1 instituție de menire socială (Centru educativ pentru copii)reabilitată, 1 teritoriu adiacent amenajat cu: (2 terenuri de joaca, 1 teren de forța, 1 foisor, spații verzi 89 arbuști, 3460 m2 pavaj)
Acces îmbunătățit pentru 268 copii din 1092 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 268 copii din 1092 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 11/24 din 21.12.2023; -Notă informativă nr. 89 din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 268 copii din 1092 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	-Promovarea proiectului: Materiale informative (video, foto) au fost postate pe pagina oficială a Primăriei Hansca și distribuite pe rețelele sociale. Placă informativă instalată la grădinița de copii cu detalii relevante. Echipa Ialoveni Online a difuzat un film despre activitățile proiectului și opiniile beneficiarilor. -Asigurarea durabilității și mentenanței: Prin dispoziția primarului, au fost desemnate persoane responsabile: Nadejda Cernat (director al grădiniței de copii) și Valentina Calmic (director al gimnaziului). Muncitori angajați pentru întreținerea terenului și salubritatea acestuia: 1 muncitor auxiliar (angajat de gimnaziu, plătit din bugetul de stat). 2 paznici (angajați ai grădiniței, plătiți tot din bugetul de stat). - Activități de întreținere a terenului:Plantare de 50 de arbori și 10 arbuști pe terenul amenajat. Semnarea gazonului pe terenul sportiv. Plantele au fost achiziționate din donații voluntare. Angajații instituțiilor de învățământ și elevii gimnaziului au participat la plantare și pregătirea terenului. -Construirea unei linii electrice:O linie electrică a fost construită pentru a aproviziona centrala termică și a ilumina terenul pe timp de noapte. Costuri: 156.132,54 lei, plătite din bugetul local al Primăriei Hansca. Depunerea unui nou proiect: Primăria Hansca a depus un alt proiect în cadrul Programului Transfrontalier România – Republica Moldova. Proiectul vizează termoizolarea pereților exteriori ai gimnaziului și schimbarea acoperișului. Valoarea estimată: 3.545.650 lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Sunt planificate 1000 lei pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL anual va planifica resurse pentru mentenanța bunului format. -APL va asigura mentenanța bunurilor create și integritatea acestora.	-În vederea asigurării durabilității proiectului și a mentenanței acestuia prin dispoziția primarului au fost desemnate persoane responsabile de gestionarea bunurilor obținute în urma implementării proiectului Cernat Nadejda – director al grădiniței de copii și Calmic Valentina – director al gimnaziului. Pentru întreținerea în stare corespunzătoare a terenului amenajat este prevăzută o unitate de muncitor auxiliar angajat de Gimnaziul Hansca achitat din bugetul de stat și alți 2 muncitori în calitate de paznici angajați ai grădiniței de copii , la fel achitați din bugetul de stat. Conform contractului de muncă acești muncitori execută lucrările de salubritate a teritoriului și menținerea acestuia în stare curată.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces îmbunătățit pentru 268 copii din 1092 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; - schimbarea aspectului peizagistic a zonei - acces îmbunătățit către instituțiile publice și terenul de sport indiferent de condițiile meteo în maximă siguranță	Proiectul implementat are un puternic impact social asupra beneficiarilor dar și asupra întregii comunități prin schimbarea aspectului peisagistic a zonei și localității; desfășurarea activităților extrașcolare a elevilor gimnaziului , cercurilor de interes, orelor de educație fizică și taberelor de vară pe terenul sportiv amenajat. Prin activitățile proiectului s-au creat condiții optime pentru desfășurarea activității copiilor din grădiniță prin participarea în jocuri de grup în aer liber, distracție cu folosirea elementelor de joacă achiziționate. Proiectul constituie și un bun prilej pentru comunitatea locală , aici fiind organizate competiții sportive cu prilejul anumitor sărbători, întruniri publice și activități culturale la nivel local. Totodată, teritoriul amenajat constituie o zonă de odihnă și agrement pentru comunitatea locală.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.11.2024