

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: S 23 115 DL  
Denumire proiectului: Creșterea ratei de beneficiari ai infrastructurii sportive dezvoltate în satul Carabetovca, raionul Basarabeasca  
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca  
Beneficiar: Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca  
Bugetul proiectului: 1.269.766,33 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.257.086,62 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 213-S23115DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 19.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 locație sportivă (Stadion de fotbal) cu menire socială reabilitată, - un vestiar compus din 5 camere dotate cu bai, reconstruit,	Produs	-1 locație sportivă (Stadion de fotbal) cu menire socială reabilitată, - un vestiar compus din 5 camere dotate cu bai, reconstruit,	1. Vizita în teren din data de 06.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 07.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 126 din 06 decembrie 2024.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	-1 locație sportivă (Stadion de fotbal) cu menire socială reabilitată prin reconstruirea și utilizarea un vestiar compus din 5 camere dotate cu băi.
Acces îmbunătățit pentru 1700 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 1700 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren din data de 06.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 07.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 126 din 06 decembrie 2024.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 06.12.2024	Acces îmbunătățit pentru 1700 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format(bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 1.1 mii lei; 3. La nivel local este echipă de fotbal, care practică antrenamentele și jocurile pe terenul de fotbal și cu utilizare vestiarului. 4. Primăria Carabetovca este responsabilă de integritatea bunurilor create și planifică dezvoltarea acestuia. 5. Utilitățile create la terenul de sport permite petrecerea periodică a evenimentelor de ordin social-sportiv la nivel local și raional.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Stadionul și infrastructura aferentă acestuia este în gestiunea instituției beneficiare, APL Carabetovca. -Administrația instituției va asigura integritatea echipamentului și verificarea frecventă a funcționalității prin monitorizarea zilnică și asigurarea salubrității. -Vor fi planificate 3 mii lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală a proiectului (panou informativ).	Pentru plasarea elementelor de vizibilitate au fost alocate 1,1 mii lei; Prin dispoziția nr. 15 din 03.06.2024, primarul a desemnat o persoană responsabilă pentru organizarea și gestionarea bunului format în cadrul proiectului investițional; Primăria Carabetovca este responsabilă de integritatea bunurilor create și planifică dezvoltarea acestuia. Utilitățile create la terenul de sport permite petrecerea periodică a evenimentelor de ordin social-sportiv la nivel local și raional.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiește un vestiar modernizat la stadionul de fotbal dintr-o localitate, compus din 5 camere dotate cu băi, pentru a îmbunătăți facilitățile sportive. Proiectul vizează crearea unui acces mai bun la infrastructura reabilitată, beneficiind direct aproximativ 1700 de locuitori.	Creșterea accesului la infrastructură sportivă modernizată pentru 1700 de locuitori, ceea ce contribuie la îmbunătățirea calității vieții comunității. Reabilitarea vestiarului permite desfășurarea activităților sportive în condiții mai bune, sprijinind atât sănătatea fizică, cât și coeziunea socială.
---	--	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 06.12.2024**