

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: S 23 548 DL  
 Denumire proiectului: Amenajarea terenului de joacă pentru Grădinița de copii nr. 1 din comuna Chioselia, raionul Cantemir  
 Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
 Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Chioselia, r-nul Cantemir  
 Beneficiar: Primăria com. Chioselia, r-nul Cantemir  
 Bugetul proiectului: 172.842,40 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 168.444,38 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 229-S23548DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 19.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire sociala (Grădiniță) amenajată, -1 teren de joacă pentru copii amenajat, dotat,	Produs	-1 instituție de menire sociala (Grădiniță) amenajată, -1 teren de joacă pentru copii amenajat, dotat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 958 din 28.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	-1 instituție de menire sociala (Grădiniță) amenajată, -1 teren de joacă pentru copii amenajat, dotat,
Acces îmbunătățit pentru 83 copii, 26 beneficiari direcți ai zonei de agrement 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 83 copii, 26 beneficiari direcți ai zonei de agrement 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 958 din 28.05.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 83 copii, 26 beneficiari direcți ai zonei de agrement 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului este administrația Grădiniței și APL. - Se planifică schimbarea gardului de la grădiniță pentru asigurarea securității terenului de joacă, și ulterior dotarea terenului de joacă 3 figurine pe arc și 2 balansoare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Terenul de joacă va fi în gestiunea instituției beneficiare. -Administrația instituției va desemna o persoană responsabilă pentru integritatea echipamentului și verificarea frecventă a funcționalității. -Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.	-Responsabil de gestionarea bunurilor create în cadrul Proiectului este administrația Grădiniței și APL. Care asigură verificarea periodică a funcționalității echipamentelor și înlăturarea deficiențelor.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Chioselia, rezultatele proiectului vor include amenajarea unei grădinițe și dotarea completă a unui teren de joacă pentru copii. Astfel, accesul va fi îmbunătățit pentru 83 de copii, iar 26 de beneficiari direcți vor putea utiliza zona de agrement. Localitatea va beneficia de infrastructură reabilitată, ceea ce va contribui la creșterea calității vieții pentru rezidenți. Aceste intervenții vor aduce un impact pozitiv asupra dezvoltării sociale și educaționale a copiilor din Chioselia.	Terenul de joacă amenajat la grădinița din Chioselia, oferă copiilor un spațiu sigur și modern pentru recreere și activități fizice. Contribuie semnificativ la dezvoltarea lor fizică și socială. Zona de joacă, echipată, sprijină nu doar activitățile recreative, ci și pe cele educative prin integrarea de elemente didactice. Impactul pozitiv asupra comunității este evident, creând un loc de întâlnire pentru copii și părinți, consolidând astfel coeziunea socială.
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate, APL fiind în proces de conceptualizare PAD cu ulterioara aprobare prin DCL..

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 28.05.2024**